

Форма 3

ФИНАНСИРОВАНИЕ
объектов капитального строительства за счёт всех источников ресурсного обеспечения
(ежеквартально нарастающим итогом)
 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года»
за IV квартал 2020 г. (отчётный период)

тыс. рублей

№ строк	Наименование объектов	Всего, в том числе			Областной бюджет			Федеральный бюджет			Местный бюджет			Внебюджетные источники		
		план	факт	процент выполнения	план	факт	процент выполнения	план	факт	процент выполнения	план	факт	процент выполнения	план	факт	процент выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ	2 240 113,7	2 242 611,5	100,1	1 703 662,5	1 703 523,1	100,0	200 161,5	198 318,5	99,1	336 289,7	340 769,9	101,3	0,0	0,0	0,0
2	Сооружения биологической очистки бытовых сточных вод производительностью 7000 куб.м/сут ГО Красноуральск Свердловской области	222 457,1	222 457,1	100,0	155 720,0	155 720,0	100,0	0,0	0,0	0,0	66 737,1	66 737,1	100,0	0,0	0,0	0,0
3	Реконструкция очистных сооружений города Среднеуральска	95 693,9	95 693,9	100,0	86 124,5	86 124,5	100,0	0,0	0,0	0,0	9 569,4	9 569,4	100,0	0,0	0,0	0,0
4	Сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 700 м3/сут., р.п. Бисерть Свердловская область	81 962,9	81 962,9	100,0	79 504,0	79 504,0	100,0	0,0	0,0	0,0	2 458,9	2 458,9	100,0	0,0	0,0	0,0
5	Строительство резервуаров МУП "Водоканал" городского округа Верхняя Пышма в количестве 3 штук	51 265,8	51 265,7	100,0	46 139,2	46 139,2	100,0	0,0	0,0	0,0	5 126,6	5 126,5	100,0	0,0	0,0	0,0
6	Строительство станции биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод	102 949,7	102 949,7	100,0	99 861,2	99 861,2	100,0	0,0	0,0	0,0	3 088,5	3 088,5	100,0	0,0	0,0	0,0
7	Сооружения биологической очистки хозяйственных сточных вод производительностью 6000 м3/сут. ГО Нижняя Салда Свердловской области	159 023,4	163 564,9	102,9	143 121,0	143 121,0	100,0	0,0	0,0	0,0	15 902,4	20 443,9	128,6	0,0	0,0	0,0

8	Реконструкция магистральных участков муниципальных тепловых сетей от котельной № 1 г. Сухой Лог	87 237,1	87 237,1	100,0	78 517,9	78 517,9	100,0	0,0	0,0	0,0	8 719,2	8 719,2	100,0	0,0	0,0	0,0
9	Система хозяйственно-питьевого водоснабжения в с. Таборы Таборинского района Свердловской области	35 151,9	35 151,9	100,0	34 097,4	34 097,3	100,0	0,0	0,0	0,0	1 054,5	1 054,6	100,0	0,0	0,0	0,0
10	Реконструкция системы теплоснабжения п. Белокаменный	31 429,7	31 429,6	100,0	22 000,7	22 000,7	100,0	0,0	0,0	0,0	9 429,0	9 428,9	100,0	0,0	0,0	0,0
11	Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 370 м3/сут. в п. Уфимский Ачитского района Свердловской области	82 474,2	82 474,3	100,0	80 000,0	80 000,0	100,0	0,0	0,0	0,0	2 474,2	2 474,3	100,0	0,0	0,0	0,0
12	Станция биологической очистки хозяйственных сточных вод централизованной системы водоотведения ГО Верхняя Тура Свердловской области	99 274,5	99 274,5	100,0	96 296,3	96 296,3	100,0	0,0	0,0	0,0	2 978,2	2 978,2	100,0	0,0	0,0	0,0
13	Строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения в г. Верхняя Тура	43 555,3	41 512,2	95,3	2 957,7	2 818,9	95,3	39 291,0	37 448,0	95,3	1 306,6	1 245,3	95,3	0,0	0,0	0,0
14	Система водоснабжения г. Кушва от Половинкинского участка подземных вод	182 082,9	182 082,9	100,0	12 108,2	12 108,2	100,0	160 870,5	160 870,5	100,0	9 104,2	9 104,2	100,0	0,0	0,0	0,0
15	Модернизация насосно-фильтровальной станции с целью увеличения пропускной способности до 36 тыс. м3/сутки. Модернизация станции подготовки питьевой воды из Верхне-Шайтанского водохранилища г. Первоуральск	100 000,0	100 000,0	100,0	70 000,0	70 000,0	100,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	30 000,0	100,0	0,0	0,0	0,0

16	Строительство второго подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище (1 этап)	509 844,6	509 844,6	100,0	356 891,2	356 891,2	100,0	0,0	0,0	0,0	152 953,4	152 953,4	100,0	0,0	0,0	0,0
17	Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков производительностью 600 м куб/сутки. Слободо-Туринский муниципальный район Свердловской области	38 600,0	38 600,0	100,0	37 442,0	37 442,0	100,0	0,0	0,0	0,0	1 158,0	1 158,0	100,0	0,0	0,0	0,0
18	Газоснабжение р.п. Бисерть. I этап	7 727,4	7 727,3	100,0	7 129,0	7 128,9	100,0	0,0	0,0	0,0	598,4	598,4	100,0	0,0	0,0	0,0
19	Газоснабжение ПК "Зыряновец", в п. Зыряновский, Муниципального образования город Алапаевск, Свердловской области	14 036,1	14 036,1	100,0	13 548,1	13 548,1	100,0	0,0	0,0	0,0	488,0	488,0	100,0	0,0	0,0	0,0
20	Газификация жилых домов частного сектора с. Покровское	27 252,8	27 252,8	100,0	25 840,0	25 840,0	100,0	0,0	0,0	0,0	1 412,8	1 412,8	100,0	0,0	0,0	0,0
21	Строительство распределительного газопровода микрорайона «Рига» в Городском округе Верхняя Тура Свердловской области	42 473,1	42 473,1	100,0	41 060,3	41 060,3	100,0	0,0	0,0	0,0	1 412,8	1 412,8	100,0	0,0	0,0	0,0
22	Газоснабжение центральной части с. Быньги Невьянского района. II и III этапы строительства Газоснабжение центральной части с. Быньги Невьянского района. II и III этапы строительства Свердловская область, Невьянский район, с. Быньги	22 500,3	22 500,3	100,0	21 345,4	21 345,4	100,0	0,0	0,0	0,0	1 154,9	1 154,9	100,0	0,0	0,0	0,0
23	Проектирование газораспределительных сетей района Химзавод Юго-западной части г. Верхотурье Свердловской области	3 772,0	3 772,0	100,0	3 634,0	3 634,0	100,0	0,0	0,0	0,0	138,0	138,0	100,0	0,0	0,0	0,0

24	Распределительный газопровод д. Сызги Красноуфимского района. 2 очередь	13 791,6	13 791,6	100,0	13 374,9	13 374,9	100,0	0,0	0,0	0,0	416,7	416,7	100,0	0,0	0,0	0,0
25	Реконструкция газопровода по ул. Ленина в г. Ирбит Свердловской области	7 459,9	7 459,8	100,0	7 065,3	7 065,2	100,0	0,0	0,0	0,0	394,6	394,6	100,0	0,0	0,0	0,0
26	Строительство газораспределительной сети в микрорайоне «Горняк» г. Красноуфимска Свердловской области	18 896,3	18 896,3	100,0	16 380,9	16 380,9	100,0	0,0	0,0	0,0	2 515,4	2 515,4	100,0	0,0	0,0	0,0
27	Газоснабжение пгт Бисерть. IV этап	28 264,8	28 264,8	100,0	27 416,8	27 416,8	100,0	0,0	0,0	0,0	848,0	848,0	100,0	0,0	0,0	0,0
28	Газопровод низкого давления от ГРПШ-4 в р.п. Староуткинск Свердловской области. II этап строительства	22 846,9	22 846,8	100,0	21 969,7	21 969,6	100,0	0,0	0,0	0,0	877,2	877,2	100,0	0,0	0,0	0,0
29	Распределительные газопроводы для газоснабжения жилых домов ПК «Атиг» в пгт. Атиг Нижнесергинского района (II очередь строительства)	12 640,1	12 640,1	100,0	11 990,1	11 990,1	100,0	0,0	0,0	0,0	650,0	650,0	100,0	0,0	0,0	0,0
30	Газоснабжение жилых домов ПГК «Южный» г. Нижние Серги	18 363,2	18 363,1	100,0	17 963,2	17 963,1	100,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0	100,0	0,0	0,0	0,0
31	Газопроводы низкого давления к жилым домам д. Вязовка Байкаловского района Свердловской области	15 361,3	15 361,3	100,0	14 618,5	14 618,5	100,0	0,0	0,0	0,0	742,8	742,8	100,0	0,0	0,0	0,0
32	Уличный газопровод д. Починок Новоуральский городской округ Свердловская область	23 109,8	23 109,8	100,0	22 370,8	22 370,8	100,0	0,0	0,0	0,0	739,0	739,0	100,0	0,0	0,0	0,0
33	Выполнение проектно-изыскательских работ на реконструкцию подводящего газопровода к поселку Вьюжный в Волчанском городском округе	15 457,9	15 457,8	100,0	14 711,8	14 711,7	100,0	0,0	0,0	0,0	746,1	746,1	100,0	0,0	0,0	0,0

34	Строительство газопровода высокого давления с. Трифоново – с. Печеркино – д. Талица Пышминского района Свердловской области	23 157,2	23 157,2	100,0	22 462,4	22 462,4	100,0	0,0	0,0	0,0	694,8	694,8	100,0	0,0	0,0	0,0
----	--	----------	----------	-------	----------	----------	-------	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-----	-----	-----