

ОТЧЕТ
о достижении значений целевых показателей
Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области до 2035 года
за 2019 год

Номер строки	Наименование целевого показателя	Единица измерения	2016 год (факт)	2018 (факт)*	Значение целевого показателя				Причины отклонения от планового целевого значения
					план		факт	процент выполнения планового целевого значения (процентов)	
					минимальный	целевое значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Удовлетворенность населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания	%	78,3	79,3	75,0	75,5	77,33	102,4%	
1.	Задача 1. Устойчивое и надежное функционирование сферы ЖКХ								
2.	Степень износа коммунальной инфраструктуры	%	55,9	55,5	55,5	55,5	55,5	100,0%	
3.	Снижение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере водо-, теплоснабжения и водоотведения при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов	ед.	1496 ¹	2506	2683	2501	2506	99,8%	Показатель имеет обратную зависимость. Данные представлены по состоянию на 1 января 2019 года. Фактические данные за 2019 год будут получены во 2 квартале 2020 года
4.	Доля населения Свердловской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	%	83,5	55,5	93,1	93,1	81,6	87,6%	В связи с утверждением Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой 27 марта 2019 года новой Методики по оценке повышения качества питьевой воды, подаваемой системами централизованного питьевого водоснабжения МР 2.1.4.0143-19, фактическое значение показателей ниже установленного на 2019 год. Ранее Управление Роспотребнадзора по Свердловской области руководствовалось положениями писем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28.07.2008 № 01/8039-8-32 «О критериях оценки качества питьевой воды» и от 28.10.2008 № 07-ЗФЦ/5219 «О критериях оценки качества питьевой воды», в соответствии с требованиями которых был установлен показатель 2019 года. В адрес Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека направлены письма о корректировке целевых показателей федерального проекта «Чистая вода»

¹ В настоящее время подготовлен проект постановления Правительства Свердловской области «О внесении изменений в Стратегию развития жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области до 2035 года, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 21.02.2019 № 110-ПП», в соответствии с которым значение данного целевого показателя уточнено за 2016 год (по данным Федеральной службы государственной статистики за 2019 год значение показателя составляет 2496 единиц)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Доля городского населения Свердловской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	%	-	57,1	82,8	82,8	83,7	101,1%	
6.	Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой Свердловской области, нарастающим итогом	единиц	-	-	0	1	1	100,0%	
7.	Доля объектов размещения твердых коммунальных отходов, отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации, от количества учтенных на территории Свердловской области	%	8,6	11,0	-	-	-	-	
8.	Доля переработки твердых коммунальных отходов по отношению к общему объему их образования	%	11,0	11,0	10,5	11,0	11,0	100,0%	Значение установлено прогнозно. В соответствии пунктом 6 Приказа Росприроднадзора от 15.07.2019 № 383 «Об утверждении Методик расчета показателей «Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов» и «Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов» установлен срок предоставления пользователям официальной статистической информации не позднее 23 апреля года, следующего за отчетным. Следовательно, информация о фактическом значении показателей будет доступна не ранее 1 мая 2020 года
9.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов	%	-	-	11,0	12,0	12,0	100,0%	Значение установлено прогнозно. В соответствии пунктом 6 Приказа Росприроднадзора от 15.07.2019 № 383 «Об утверждении Методик расчета показателей «Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов» и «Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов» установлен срок предоставления пользователям официальной статистической информации не позднее 23 апреля года, следующего за отчетным. Следовательно, информация о фактическом значении показателей будет доступна не ранее 1 мая 2020 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов	%	-	-	9,0	10,0	10,0	100,0%	Значение установлено прогнозно. В соответствии пунктом 6 Приказа Росприроднадзора от 15.07.2019 № 383 «Об утверждении Методик расчета показателей «Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов» и «Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов» установлен срок предоставления пользователям официальной статистической информации не позднее 23 апреля года, следующего за отчетным. Следовательно, информация о фактическом значении показателей будет доступна не ранее 1 мая 2020 года
11.	Доля импорта оборудования для обработки, утилизации и обезвреживания отходов	%	-	-	80,0	40,0	40,0	100,0%	
12.	Количество разработанных электронных моделей территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами	единиц	-	-	0	1	1	100,0%	
13.	Количество созданных экотехнопарков	единиц	-	-	0	0	0	-	
14.	Количество многоквартирных домов, в отношении которых выполнены работы и (или) услуги по капитальному ремонту общего имущества	единиц в год	1984	1893	550	1141	1357	118,9%	в 2019 году работы в отношении 1357 многоквартирных домов общей площадью 2756,26 тыс. кв. м, фонд капитального ремонта в которых формируется на счете регионального оператора, выполнены в полном объеме
15.	Доля поставщиков информации (организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, ресурсоснабжающих организаций, исполнительных органов государственной власти Свердловской области, регионального оператора капитального ремонта), расположенных на территории Свердловской области, зарегистрированных в ГИС ЖКХ, от общего количества поставщиков информации, расположенных на территории Свердловской области	%	72,86	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0%	
16.	Задача 2. Поступательное эффективное развитие сферы ЖКХ								
17.	Экономия энергетических ресурсов	тыс. т у. т.	94,0	100,2	103,0	103,0	103,0	100,0%	
18.	Оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов	%	71,7	75,0	75,0	85,0	-	-	Показатель признан некорректным. Постановлением Правительства Свердловской области от 23.01.2020 № 26-ПП утвержден новый показатель. Соответствующие корректировки будут внесены в Стратегию до конца 2020 года.
19.	Число инвестиционных проектов, на реализацию которых предоставлена государственная поддержка	единиц	1	0	1	2	2	100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	Объем отгруженной продукции (по виду экономической деятельности «Водоснабжение; водоотведение; организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»)	млн. рублей	-	70 626,7	79 443,1	80 666,5	67 772,6	84,0%	Итоговое значение будет установлено после выхода итогового уточненного справочника «Основные экономические показатели работы организаций Свердловской области» в октябре 2020 года
21.	Индекс производства (по виду экономической деятельности «Водоснабжение; водоотведение; организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»)	%	-	113,7	103,9	105,5	98,5	93,4%	На динамику значений показателя по итогам 2019 года оказал влияние вид деятельности «сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья», что связано с тем, что с 1 января 2019 года Свердловская область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Услугу по обращению с ТКО оказывают 3 региональных оператора, которые заключают договоры с юридическими лицами, ранее предоставлявшими услуги в сфере обращения с ТКО. Из схемы потоков ТКО с 2019 года исключено 260 объектов размещения ТКО, на которых ранее оказывались услуги по утилизации отходов
22.	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по виду экономической деятельности «Водоснабжение; водоотведение; организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»)	млн. рублей	-	4 631,6	5 272,8	5 400,3	2 940,0	54,4%	Данные представлены за 9 месяцев 2019 года. Фактические данные за 2019 год будут получены во 2 квартале 2020 года
23.	Объем инвестиций к уровню предыдущего года (по виду экономической деятельности «Водоснабжение; водоотведение; организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»)	%	-	126,1	108,1	110,7	124,2	112,2%	Данные представлены за 9 месяцев 2019 года. Фактические данные за 2019 год будут получены во 2 квартале 2020 года
24.	Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (по виду экономической деятельности «Водоснабжение; водоотведение; организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»)	рублей	-	31 771,7	34 069,1	34 590,3	33 458,0	96,7%	Данные представлены за 11 месяцев 2019 года. Фактические данные за 2019 год будут получены во 2 квартале 2020 года
25.	Реальная заработная плата к уровню предыдущего года (по виду экономической деятельности «Водоснабжение; водоотведение; организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»)	%	-	108,4	103,4	105,0	100,2	95,4%	Данные представлены за 11 месяцев 2019 года. Фактические данные за 2019 год будут получены во 2 квартале 2020 года
26.	Среднегодовая численность работников организаций (по виду экономической деятельности «Водоснабжение; водоотведение; организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»)	тыс. человек	-	21,2	21,2	21,2	21,5	101,4%	
27.	Заменено водопроводных сетей	км	158,9	180,8	210,0	212,0	219	103,3%	
28.	Заменено канализационных сетей	км	31,9	19,9	22,0	22,2	55,5	250,0%	
29.	Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении	км	151,7	144,2	141,0	146,0	174,5	119,5%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	Доля соответствия качества питьевой воды установленным требованиям на территориях муниципальных образований	%	67,1	-	70,6	71,0	-	-	В связи с утверждением Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой 27 марта 2019 года новой Методики по оценке повышения качества питьевой воды, подаваемой системами централизованного питьевого водоснабжения МР 2.1.4.0143-19 показатель признан утратившим силу. Соответствующие корректировки будут внесены в Стратегию до конца 2020 года
31.	Потребность в кадрах в сфере ЖКХ: рабочие/специалисты	человек	128/47	188/46	635/90	635/90	635/90	100,0%/100,0%	Прогнозное значение. Данные о фактическом значении показателя будут получены по итогам направления отчетной информации муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, до 1 апреля 2020 года
32.	Задача 3. Формирование собственника – потребителя ЖКУ								
33.	Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирным домом, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами	%	89,4	94,3	95,0	95,0	94,9	99,8%	Данные по состоянию на 01.07.2019. Данные о фактическом значении показателя будут получены после 10 марта 2020 года
34.	Количество населения, охваченного мероприятиями по информированию граждан об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ	человек в год	2 500	2 587 200	414 954	414 954	1 338 299	322,5%	По данным муниципальных образований по итогам 2019 года в рамках исполнения целевой модели по организации общественного участия, а также вовлечению бизнеса и граждан в реализацию проектов благоустройства городской среды, одобренной протоколом заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда» от 11.04.2017 № 24, в решение вопросов благоустройства вовлечено более 1,3 млн. человек
35.	Количество дворовых территорий в населенных пунктах в Свердловской области, в которых реализованы проекты их комплексного благоустройства	единиц	6 370	6 571	6 639	6 639	6 642	100,0%	По состоянию на 31.12.2019 по данным муниципальных образований фактическое значение показателя составило 71 обустроенную дворовую территорию. Более того, за счет иных источников финансирования кроме средств, предусмотренных в рамках предоставления субсидии из федерального бюджета на реализацию программ формирования современной городской среды, благоустроено 92 дворовых территории
36.	Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств)	единиц	-	-	37	37	63	170,3%	По состоянию на 31.12.2019 по данным муниципальных образований фактическое значение показателя составило 63 обустроенных общественных пространства. Более того, за счет иных источников финансирования кроме средств, предусмотренных в рамках предоставления субсидии из федерального бюджета на реализацию программ формирования современной городской среды, благоустроено 25 общественных территорий

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	единиц	-	-	1	1	1	100,0%	
38.	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	%	-	-	9,0	9,0	39,0	433,3%	по итогам проведенных мероприятий по общественному обсуждению, рейтинговому голосованию и мероприятий по исполнению целевой модели по организации общественного участия, а также вовлечению бизнеса и граждан в реализацию проектов благоустройства городской среды, одобренной Протоколом заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда» от 11.04.2017 № 24
39.	Количество концессионных соглашений	единиц	8	40	33	35	44	125,7%	По итогам 2019 года в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, в коммунальной сфере заключено и реализуется 44 концессионных соглашения с общим объемом долгосрочных инвестиций 22,9 млрд. рублей. В 2019 году подготовлено и заключено 8 концессионных соглашений в следующих муниципальных образованиях: Березовский городской округ, Кушвинский городской округ, городской округ Верхняя Тура, Полевской городской округ, Малышевский городской округ, городское поселение Верхние Серги и Кировградский городской округ.
40.	Количество организованных обучающих мероприятий и общественных обсуждений в сфере ЖКХ на территории Свердловской области	единиц	20	38	14	28	40	142,9%	Проведено 40 различных организованных обучающих мероприятий и общественных обсуждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области (совещания в том числе, в режиме видеоконференцсвязи, в рамках реализации регионального проекта «Формированию современной городской среды (на территории Свердловской области)», цикл обучения по теме «Формирование современной городской среды» для специалистов и для руководителей органов местного самоуправления Свердловской области).
41.	Количество проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий, охваченных инициативным бюджетированием	единиц	-	25	26	26	80	307,7%	
42.	Среднее значение индекса качества городской среды	условных единиц	-	-	169	169	169	100%	Прогнозное значение. Фактическое значение показателя будет рассчитано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в срок до 1 апреля 2020 года в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 5.11.2019 № 2625-р

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43.	Доля городов с благоприятной городской средой от общего количества городов	%	-	-	25,0	25,0	23,0	92,0%	Прогнозное значение. Фактическое значение показателя будет рассчитано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в срок до 1 апреля 2020 года в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 5.11.2019 № 2625-р. В настоящее время подготовлен проект постановления Правительства Свердловской области «О внесении изменений в Стратегию развития жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области до 2035 года, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 21.02.2019 № 110-ПП», в части изменения планового значения на уровне 23%. В связи с чем прогнозный процент достижения целевого показателя составляет 100%
44.	Количество городов с благоприятной городской средой от общего количества городов	единиц	-	-	12	12	11	91,7%	Прогнозное значение. Фактическое значение показателя будет рассчитано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в срок до 1 апреля 2020 года в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 5.11.2019 № 2625-р. В настоящее время подготовлен проект постановления Правительства Свердловской области «О внесении изменений в Стратегию развития жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области до 2035 года, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 21.02.2019 № 110-ПП», в части изменения планового значения на уровне 11 единиц. В связи с чем прогнозный процент достижения целевого показателя составляет 100%
45.	Задача 4. Обеспечение энергетической безопасности сферы ЖКХ								
46.	Аварийность на объектах электроэнергетики энергосистемы Свердловской области с нарушением нормативных показателей надежности и качества электроснабжения	единиц	874	709	722	760	643	115,4%	Показатель имеет обратную зависимость. Фактическое снижение аварийности на 15,4% от планового значения отчетного периода достигнуто в результате принятых Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения Свердловской области мер при координации мероприятий энергокомпаний по повышению надежности электроснабжения
47.	Количество жилых домов (квартир), для которых будет создана техническая возможность подключения к газораспределительным сетям	единиц	7 847	14 424	20 000	24 475	22 649	92,5%	Отклонение от плана связано с уточнением перечня объектов, по которым получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию на 31.12.2019
48.	Объем установленной мощности электростанций на территории Свердловской области	МВт	10 426,0	10 567,6	10 464,0	10 464,0	10 567,6	101,0%	
49.	Наличие актов категорирования объектов и паспортов безопасности у субъектов топливно-энергетического комплекса на территории Свердловской области	%	65,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0%	
50.	Объем ввода в эксплуатацию нового генерирующего оборудования электростанций в год	МВт	222	0	0	0	0	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51.	Доля местных топливных ресурсов в структуре топливно-энергетического баланса Свердловской области	%	1,03	2,37	1,6	1,6	2,37	147,2%	Данные представлены по состоянию на 1 января 2019 года. За 2019 год статистическая информация будет представлена в мае 2020 года (шифр 06062, шифр 08023, шифр 08025)
52.	Объем отгруженной продукции (по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»)	млн. рублей	-	243 507,5	270 045,0	273 697,7	244 468,5	89,3%	Итоговое значение будет установлено после выхода итогового уточненного справочника «Основные экономические показатели работы организаций Свердловской области» в октябре 2020 года
53.	Индекс производства (по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»)	%	-	100,6	103,5	104,9	102,9	98,1%	Фактическое значение показателя связано с выполнением энергосберегающих программ и мероприятий
54.	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»)	млн. рублей	-	19 632,6	16 937,2	17 166,3	10 803,6	62,9%	Данные представлены за 9 месяцев 2019 года. Фактические данные за 2019 год будут получены в 1 квартале 2020 года
55.	Объем инвестиций к уровню предыдущего года (по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»)	%	-	78,3	108,6	110,0	94,8	86,2%	Данные представлены за 9 месяцев 2019 года. Фактические данные за 2019 год будут получены в 1 квартале 2020 года
56.	Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»)	рублей	-	44 899,1	45 838,4	46 470,4	46 932,2	101,0%	Данные представлены за 11 месяцев 2019 года. Фактические данные за 2019 год будут получены во 2 квартале 2020 года
57.	Реальная заработная плата к уровню предыдущего года (по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»)	%	-	106,4	104,3	105,8	100,1	94,6%	Данные представлены за 11 месяцев 2019 года. Фактические данные за 2019 год будут получены во 2 квартале 2020 года
58.	Среднегодовая численность работников организаций (по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»)	тыс. человек	-	51,2	45,0	45,1	50,5	112,0%	Данные представлены за 10 месяцев 2019 года. Фактические данные за 2019 год будут получены во 2 квартале 2020 года

* Указано фактическое значение целевого показателя за год, предшествующий отчетному году.

ОТЧЕТ
о выполнении финансового плана и реализации проектов
Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области до 2035 года
за 2019 год

Номер строки	Ответственный исполнитель (ответственный исполнитель-координатор)	Источник финансирования	Информация о финансировании проектов (программ) (млн. рублей)			Причины отклонения от финансового плана
			план	факт	процент выполнения плана (процентов)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача 1. Устойчивое и надежное функционирование сферы ЖКХ					
2.	1.1. Проект (проектное направление) «Чистая среда»					
3.		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0%	в соответствии с государственной программой Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением
		областной бюджет	0,0	147,3	–	

						<p>Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП, в редакции от 19.12.2019 плановый объем финансирования составил 180,0 млн рублей. Экономия средств образовалась в том числе по итогам проведенных торгов на право заключения муниципальных контрактов.</p>
		местные бюджеты	0,0	11,2	–	<p>в соответствии с государственной программой Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением</p>

						Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП, в редакции от 19.12.2019 плановый объем финансирования составил 1,8 млн рублей
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0%	
		итого по проекту	0,0	158,5	–	
4.	Информация о выполнении проекта		<p>В рамках реализации проекта предоставлены субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на организацию деятельности по сбору (в том числе разделному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов предусмотрено 180 млн. рублей, софинансирование из средств местных бюджетов составило 11,2 млн. рублей.</p> <p>За счет выделенных средств на территориях муниципальных образований Свердловской области создано 1437 контейнерных площадок. Приобретено 4554 контейнеров.</p> <p>Качество жизни улучшилось для более чем 170 тысяч человек.</p>			
5.	1.2. Проект (проектное направление) «Технологии комфорта»					
6.		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0%	
		областной бюджет	1 077,2	1 077,2	100,0%	

		местные бюджеты	0,0	0,0	0,0%	
		внебюджетные источники	7 003,7	5 224,1	74,6%	в соответствии с государственной программой Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП, в редакции от 19.12.2019 и государственной программой Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2024 годы»,

						<p>утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП, в редакции от 25.12.2019 плановый объем финансирования составил 4 708,4 млн рублей, в связи с чем процент выполнения плана составил 111,0%</p>
		итого по проекту	8080,9	6 301,3	77,8%	<p>в соответствии с государственной программой Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от</p>

						<p>29.10.2013 № 1330-ПП, в редакции от 19.12.2019 и государственной программой Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018– 2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП, в редакции от 25.12.2019 плановый объем финансирования составил 5 785,6 млн рублей, в связи с чем процент выполнения плана составил 108,9%</p>
16.	Информация о выполнении проекта		<p>В рамках реализации проекта Региональному Фонду содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области в соответствии с заключенным соглашением предоставлена субсидия на общую сумму</p>			

		<p>338 491,00 тыс. рублей. Субсидия была предоставлена на осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области.</p> <p>В рамках выполнения мероприятий по проведению капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, фонд капитального ремонта в которых формируется на счете регионального оператора по итогам 2019 года:</p> <ul style="list-style-type: none">– по 1357 многоквартирным домам (100% от планового значения показателя) работы и услуги выполнены в полном объеме;– из средств фонда капитального ремонта, который формируется на счете регионального оператора (внебюджетные источники), за 2019 года произведено финансирование работ на сумму 5 224 124,54 тыс. рублей, из них – 3 958 173,52 тыс. рублей за работы, выполненные в 2019 году, 1 265 951,02 тыс. рублей за работы, выполненные в предыдущий период. <p>Также в 2019 году на основании представленных заявок местным бюджетам 18 муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, перечислены субвенции на предоставление гражданам мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги в размере 133,3 млн. рублей. Указанные средства направлены на погашение задолженности 68 исполнителей коммунальных услуг перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов.</p> <p>В качестве дополнительных мер по стабилизации платежной дисциплины в жилищно-коммунальной сфере в 2019 году Правительством Свердловской области оказана помощь 37 муниципальным образованиям в виде иных межбюджетных трансфертов на осуществление своевременных расчетов по обязательствам муниципальных образований (далее – иные межбюджетные трансферты) за потребленное твердое топливо (газ и уголь) в сумме 605 422,0 тыс. рублей. Средства перечислены в полном объеме.</p>
--	--	--

17.	Задача 2. Поступательное эффективное развитие сферы ЖКХ					
18.	2.1. Проекты (проектные направления) «Чистая вода» и «Тепло и уют в каждый дом»					
19.		федеральный бюджет	0,0	58,8	–	<p>в соответствии с государственной программой Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП, в редакции от 19.12.2019 плановый объем финансирования составил 77,5 млн рублей.</p> <p>Экономия средств образовалась в том числе в результате сложившейся экономии по итогам проведенных торгов</p>

						на право заключения муниципального контракта
		областной бюджет	1580,0	1 495,3	94,6%	в соответствии с государственной программой Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП, в редакции от 19.12.2019 плановый объем финансирования составил 1585,8 млн рублей. Экономия средств образовалась в том числе в результате сложившейся

						экономии по итогам проведенных торгов на право заключения муниципального контракта
		местные бюджеты	729,4	722,7	99,1%	Экономия средств образовалась в том числе в результате сложившейся экономии по итогам проведенных торгов на право заключения муниципального контракта
		внебюджетные источники	6 340,0	2 941,0	46,4%	Информация представлена за 9 месяцев 2019 года. Информация о фактическом объеме финансирования будет представлена по итогам предоставления соответствующих отчетных материалов во 2 квартале 2020 года
		итого по проекту	8 649,4	5 210,9	60,3%	

20.	Информация о выполнении проекта	<p>В рамках реализации проекта были предоставлены субсидии на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.</p> <p>Соглашения о предоставлении и использовании субсидии заключены с 23 муниципальными образованиями на общую сумму 2 016 306,01 тыс. рублей, из которых средства областного бюджета составляют 1 355 589,21 тыс. рублей, местных бюджетов – 660 716,79 тыс. рублей.</p> <p>Субсидии были предоставлены на реализацию инвестиционных проектов:</p> <ul style="list-style-type: none">– строительства (реконструкции) очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в городах Верхняя Тура, Волчанске, Красноуральске, Нижняя Салда, Среднеуральске, поселках Атиг Нижнесергинского муниципального района, Бисерть и Уфимский Ачитского района;– строительства второй нитки Нижне-Сысертского водовода в городе Каменске-Уральском, а также строительства или реконструкции сетей водоснабжения в городе Алапаевске и городе Екатеринбурге;– реконструкции и модернизации сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения городов Кировграда и Ревды, а также строительства резервуаров чистой воды в городе Верхняя Пышма;– строительства систем водоснабжения городов Верхняя Тура и Кушва, села Таборы Таборинского муниципального района;– строительства блочных газовых котельных в поселке Белокаменном Асбестовского района, рабочем поселке Арти Артинского района, селе Покровском Артемовского района, селе Гарашкинское Богдановичского района, селе Чукреевское Туринского района;– реконструкции магистральных участков муниципальных тепловых сетей от котельной № 1 в городе Сухой Лог. <p>Кроме того, реализовано мероприятие «Модернизация системы водоснабжения г. Кировград. Насосные станции 1-го подъема» с общим объемом денежных средств – 70 273,403 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 58 818,840 тыс. рублей, областной бюджет – 4427,220 тыс. рублей, местный бюджет – 7027,343 тыс.</p>
-----	---------------------------------	---

		<p>рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован до 1 марта 2020 года.</p> <p>Иные межбюджетные трансферты на оказание поддержки реализации программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры в размере 128 300 тыс. рублей выделены местному бюджету городского округа Первоуральск. Средства, предоставленные из областного бюджета, а также средства местного бюджета в объеме 55 000 тыс. рублей, направлены на модернизацию станции подготовки питьевой воды из Верхне-Шайтанского водохранилища.</p> <p>Осуществлен контроль за выполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, в том числе за достигнутыми в результате реализации мероприятий инвестиционных программ плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности.</p> <p>Предварительное освоение средств, предусмотренных за счет реализации инвестиционных программ в сфере теплоснабжения по итогам 12 месяцев 2019 года составило 1 886 058,87 тыс. рублей.</p> <p>Освоение средств, предусмотренных за счет реализации инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение за 9 месяцев 2019 года составило 1 054 943,10 тыс. рублей.</p>				
21.	2.2. Проект (проектное направление) «Технологии комфорта»					
22.		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0%	
		областной бюджет	365,2	350,7	96,0%	Отклонение планового объема финансирования мероприятия от фактического

						связано с возникновением экономии по итогам конкурсных процедур
		местные бюджеты	1 083,3	33,2	3,1%	Информация о фактическом объеме финансирования будет представлена по итогам предоставления органами местного самоуправления соответствующих отчётных материалов во 2 квартале 2020 года
		внебюджетные источники	7 001,1	1,1	0,0%	Информация представлена за 9 месяцев 2019 года. Информация о фактическом объеме финансирования будет представлена по итогам предоставления соответствующих отчётных материалов во 2 квартале 2020 года
		итого по проекту	8 449,5	385,0	4,6%	

23.	Информация о выполнении проекта	<p>В рамках реализации проекта в 2019 году были заключены соглашения о предоставлении субсидии на реализацию муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности были с 26 муниципальными образованиями на сумму 350 689,3 тыс. рублей при софинансирования из средств местных бюджетов в размере 32 899,9 тыс. рублей.</p> <p>Указанные средства областного бюджета направлены на:</p> <ul style="list-style-type: none"> – модернизацию и строительство котельных (ЗАТО Свободный, Тавдинский ГО, городской округ Нижняя Салда, Ирбитское муниципальное образование, Муниципальное образование Красноуфимский округ, городской округ Верхнее Дуброво, Белоярский городской округ), – на строительство газораспределительных сетей (городской округ Нижняя Салда); <p>порядка 30 % от общего объема финансирования направлено на мероприятия по модернизации систем и объектов наружного освещения. За счет указанных средств реализовано 20 проектов (мероприятий), направленных на модернизацию систем и объектов наружного освещения, в 16 муниципальных образованиях в рамках заключенных соглашений о предоставлении субсидий (Таборинское сельское поселение, Новолялинский городской округ, Слободо-Туринское сельское поселение, Североуральский городской округ, городской округ Карпинск, Баженовское сельское поселение, Байкаловское сельское поселение, Сладковское сельское поселение, городской округ Богданович, Серовский городской округ, Дружининское городское поселение, Волчанский городской округ, городской округ Верх-Нейвинский, Ницинское сельское поселение, городской округ Верхняя Тура, Тугулымский городской округ). Реализация профинансированных мероприятий позволит повысить уровень комфорта и качества жизни 187 тысяч граждан, проживающих на территории Свердловской области.</p> <p>В рамках реализации мероприятия по расширению использования в качестве источников энергии местных, вторичных</p>
-----	---------------------------------	--

		<p>энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии на местные виды топлива выполнен перевод котельной детского оздоровительного центра «Факел» (мощность 0,6 МВт), расположенной в с. Нижняя Синячиха по ул. Устье 11, (выполнены работы по замене котельного оборудования, установлены циркуляционные насосы, заменено электрооборудование), а также выполнены работы по модернизации имущества, относящегося к данному источнику тепловой энергии. Объем финансирования реализованного мероприятия составил 1416,1 тыс. рублей.</p>				
24.	Задача 3. Формирование собственника – потребителя ЖКУ					
25.	3.1. Проекты (проектные направления) «Мой город – современный город», «Тысяча дворов» и «Городской парк»					
26.		федеральный бюджет	1733,6	1 771,1	102,2%	<p>в соответствии с государственной программой Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП, в редакции от 25.12.2019 плановый объем</p>

						финансирования составил 1 912,8 млн рублей. Кассовое освоение средств осуществлялось, начиная с IV квартала 2019 года, и продолжится в течение 2020 года
		областной бюджет	347,5	402,4	115,8%	в соответствии с государственной программой Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП, в редакции от 25.12.2019 плановый объем финансирования составил 404,8 млн рублей.

		местные бюджеты	114,7	300,5	261,9%	в соответствии с государственной программой Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП, в редакции от 25.12.2019 плановый объем финансирования составил 305,5 млн рублей.
		внебюджетные источники	0,0	235,6	–	в соответствии с государственной программой Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской

						области на 2018–2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП, в редакции от 25.12.2019 плановый объем финансирования составил 189,1 млн рублей, в связи с чем процент выполнения плана составил 124,6%
		итого по проекту	2195,8	2 709,6	123,4%	
7.	Информация о выполнении проекта	<p>В рамках реализации проекта Правительством Свердловской области с Минстроем России заключено соглашение о предоставлении в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию программ формирования современной городской среды. На территории Свердловской области в 2019 году выполнены работы по благоустройству 71 дворовой и 63 общественных территорий, что превысило установленные в паспорте соответствующего проекта плановые значения на 4,4% и 70,3% соответственно. Объем финансирования данных работ составил 2 млрд рублей, в том числе средства федерального и областного бюджетов 1, 86 млрд рублей. Дополнительно за счет иных источников финансирования кроме средств, предусмотренных в рамках предоставления субсидии из федерального бюджета на реализацию программ формирования современной городской среды, на территории Свердловской</p>				

		<p>области проведены мероприятия по благоустройству 92 дворовых и 25 общественных территорий.</p> <p>Кроме того, из областного бюджета предоставлены иные межбюджетные трансферты муниципальному образованию «город Екатеринбург» в размере 36 948,40 тыс. рублей (софинансирование местного бюджета составляет 1553,13 тыс. рублей):</p> <ul style="list-style-type: none">– Благоустройство территории в квартале проспекта Ленина – улиц Горького – Первомайской – Пушкина (сквер имени А.С. Попова), сквер у дома № 22 по улице Пушкина, сквер Писателей Урала – 2 этап сквер Писателей Урала и– Ремонт улицы Пушкина, от переулка Почтового до улицы Первомайской и переулка Почтового, от улицы Горького до улицы Толмачева, в том числе модернизация сетей уличного освещения. <p>В рамках заключенных муниципальных контрактов мероприятия являются переходящими на 2020 год.</p> <p>В 2019 году Свердловская область приняла участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.</p> <p>Победителями стали 3 муниципальных образования: городской округ Верхотурский с проектом «Центральная площадь города Верхотурье», Бисертский городской округ с проектом «Благоустройство общественной территории «Сквер в районе ЛПХ». Возрождение традиций. Город Мастеров» и Полевской городской округ с проектом «Благоустройство общественной территории «Аллея уральских мастеров в городе Полевском».</p> <p>Свердловской области распределен иной межбюджетный трансферт, предоставляемый в 2019 году из федерального бюджета в размере 179,0 млн. рублей. Завершение работ по проектам-победителям 2019 года запланировано в 2020 году.</p> <p>В рамках мероприятия по предоставлению субсидий муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, на мероприятия по восстановлению воинских захоронений в 2019 году между Министерством</p>
--	--	--

		<p>обороны Российской Федерации и Правительством Свердловской области заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Свердловской области от 19.12.2019 № 187-09-2019-033.</p> <p>В 2019 году проведены работы по благоустройству двух воинских захоронений:</p> <p>1) воинского захоронения, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Транспортная, дом № 1, с выполнением работ по нанесению имен погибших при защите Отечества на мемориальном сооружении воинского захоронения;</p> <p>2) воинского захоронения «Здесь похоронены воины Великой Отечественной войны, умершие от ран в госпиталях Карпинска в 1941–1942 годах», расположенного на территории городского округа Карпинск.</p> <p>Общий объем финансирования составил 329 тыс. рублей.</p> <p>В рамках мероприятия по замене лифтов в многоквартирных домах в 2019 году субсидии распределены между 7 муниципальными образованиями (Город Каменск-Уральский, город Нижний Тагил, муниципальное образование «город Екатеринбург», городской округ Ревда, городской округ Рефтинский, городской округ Краснотурьинск, городской округ Заречный).</p> <p>Средства областного бюджета в бюджеты муниципальных образований перечислены в объеме, соответствующем заключенным соглашениям по итогам проведенных конкурсных процедур и ценовой экспертизы проектно-сметной документации в размере 235 022,94 тыс. рублей. Общая стоимость мероприятия в 2019 году составила 584 411,88 тыс. рублей, из них – 191 722,26 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, 157 666,69 тыс. рублей – за счет средств собственников помещений в соответствующих многоквартирных домах (внебюджетные источники).</p> <p>По состоянию на 01.01.2020 работы по замене 288 лифтов завершены полностью.</p>
8.	3.2. Проект (проектное направление) «Тепло и уют в каждый дом»	

9.		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0%	
		областной бюджет	590,0	568,5	96,4%	<p>в соответствии с государственной программой Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП, в редакции от 19.12.2019 плановый объем финансирования составил 593,0 млн рублей. Отклонение планового объема финансирования мероприятия от фактического связано с учетом фактического</p>

						объема финансирования, указанного в заявках на выплату платы концедента
		местные бюджеты	0,0	0,0	0,0%	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0%	
		итого по проекту	590,0	568,5	96,4%	
10.	Информация о выполнении проекта	<p>В рамках реализации проекта предоставлен иной межбюджетный трансферт в размере 120,42 млн. рублей из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, а именно: Городскому округу Красноуфимск – 57 млн. рублей; Городскому округу Ревда – 35 млн. рублей; Сысертскому городскому округу – 16,8 млн. рублей; Городскому поселению Верхние Серги – 11,62 млн. рублей.</p> <p>За счет представленных средств исполнены обязательства по соглашению и выплачена плата концедента в полном объеме, что в дальнейшем позволяет реализовать концессионные соглашения.</p> <p>По результатам проведенных мероприятий коммунальные услуги от вновь созданных и модернизированных объектов оказаны в полном объеме и надлежащего качества 10,5 тыс. жителей Свердловской области (или 393 многоквартирным домам).</p> <p>На мероприятия по развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности Свердловской области, в соответствии с концессионными соглашениями от 05.03.2018 №10-2018-34, от 05.03.2018г. №10-2018-35 и от 03.09.2018 № 10-2018-126 открытому акционерному обществу «Объединенная теплоснабжающая компания» предоставлены денежные средства в размере 448, 065 млн. рублей.</p>				

		<p>В рамках выплаченной платы концедента концессионером осуществлены мероприятия на использование (эксплуатацию) имущества, переданного по концессионному соглашению, а также мероприятия капитального характера, в том числе по созданию, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту, ключевыми из которых являются:</p> <p><i>Теплоснабжение:</i> Капитальный ремонт котельных в с. Арамашево (Алапаевское МО), пос. Курорт-Самоцвет (Алапаевское МО), пос. Тугулым; Строительство ТП в пос. Нейво-Рудянка (Ржанникова 10а), г. Кировград 4,8 МВт (Кировградская, 6б); Экспертиза проекта по реконструкции котельной р.п. Тугулым 2 МВт, по строительству котельной д. Починок 12 МВт (Новоуральский ГО), г. Кировград 16 МВт (Декабристов 1б), г. Кировград 7 МВт (Дзержинского 9г), ТП в пос. Нейво-Рудянка (Ржанникова 10а), г. Кировград 4,8 МВт (Кировградская, 6б);</p> <p><i>Водоснабжение и водоотведение:</i> Капитальный ремонт водопровода в составе 15 км р.п. В.Нейвинский, канализационного коллектора в составе 5,1 км г. Новоуральск, канализационного коллектора в составе 16 км р.п. В.Нейвинский, сети ХВС в составе 43 км (г. Кировград, ул. Декабристов 14), коллектор в составе 78 км (г. Кировград); ПИР по строительству напорного коллектора р.п. Верх-Нейвинский, реконструкции резервуара воды д. Починок (Новоуральский ГО)</p>				
11.	Задача 4. Обеспечение энергетической безопасности сферы ЖКХ					
12.	4.1. Проект (проектное направление) «Голубое топливо»					
13.	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0%		
	областной бюджет	466,0	466,0	100,0%		
	местные бюджеты	39,7	39,7	100,0%		

		внебюджетные источники	4 965,0	2 321,5	46,8%	Итоговая информация за 2019 год будет получена после предоставления годовых отчетов за 2019 год во 2 квартале 2020 года
		итого по проекту	5 470,7	2 827,2	51,7%	
14.	Информация о выполнении проекта		<p>В рамках реализации проекта предоставлены субсидии на реализацию проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации.</p> <p>С муниципальными образованиями заключены 28 соглашений и 8 дополнительных соглашений к ним на предоставление субсидий из областного бюджета по 33 объектам 18 муниципальных образований на общую сумму субсидии из областного бюджета 439 998,46 тыс. рублей (с учетом дополнительных соглашений).</p> <p>По итогам 2019 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> - завершены строительные-монтажные работы по 21 объекту и по одному этапу по переходящему на 2020 год объекту общей протяженностью 183,7 км газопроводов (возможно уточнение протяженности в соответствии с разрешительными документами на ввод в эксплуатацию), из них по 17 объектам и по одному этапу по переходящему на 2020 год объекту общей протяженностью 154,9 км газопроводов (с учетом отводов к жилым домам) получены разрешительные документы на ввод в эксплуатацию: в Алапаевском муниципальном образовании (по 2 объектам), в Артемовском городском округе (по 5 объектам), в Бисертском городском округе, в городском округе Верхняя Тура, в Ирбитском муниципальном образовании, в Каменском городском округе, в городском округе Карпинск, в Невьянском муниципальном образовании (по 1 объекту и по одному этапу по переходящему на 2020 год объекту), в Новоуральском городском округе, в городском 			

		<p>округе Первоуральск (по 2 объектам) и в Тугулымском городском округе.</p> <ul style="list-style-type: none">- дополнительно введены в эксплуатацию 15 объектов (получены разрешительные документы на ввод в эксплуатацию) и 1 объект частично (3 из 9 этапов), субсидии из областного бюджета на строительство которых выделялись в предыдущие годы, общей протяженностью 170,5 км (в соответствии с разрешительными документами на ввод в эксплуатацию).- полностью выполнены работы, предусмотренные на 2019 год, по 6 переходящих на 2020 год объектам. <p>Количество жилых домов (квартир), для которых создана техническая возможность подключения к газораспределительным сетям, в 2019 году составило 8225 домов (квартир) (с учетом введенных в 2019 году объектов, субсидии из областного бюджета на строительство которых выделялись в предыдущие годы).</p> <p>В рамках реализации мероприятия по модернизации информационной системы «Региональный портал по технологическому присоединению к электрическим сетям, к сетям газораспределения, к системам теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» обеспечена возможность подачи заявки на технологическое присоединение к любому виду сетей физическими лицами, внедрен новый модуль «инвестиционные программы», позволяющий перевести весь процесс по созданию, согласованию и утверждению программ развития сетевых организаций в электронный вид, а также выполнены мероприятия по дополнительной защите передаваемой информации и персональных данных.</p> <p>Осуществлен контроль за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются Правительством Свердловской области и контролируются Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.</p>
--	--	--

			Освоение средств, предусмотренных за счет реализации инвестиционных программ за 9 месяцев 2019 года, составило 1 393 366,8 тыс. рублей			
15.	Всего	все источники; в том числе:	33 416,3	18 027,7	53,9%	в соответствии с государственной программой Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП, в редакции от 19.12.2019 и государственной программой Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской
		федеральный бюджет	1 733,6	1 830,0	105,6%	
		областной бюджет	4 405,9	4 374,1	99,3%	
		местные бюджеты	1 967,1	1 100,4	55,6%	

		внебюджетные источники	25 309,7	10 723,3	42,4%	области на 2018–2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП, в редакции от 25.12.2019 плановый объем финансирования составил 32 025,5 млн. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 1 990,3 млн. рублей, областной бюджет – 4 672,1 млн. рублей, местный бюджет – 2 159,7 млн. рублей, внебюджетные средства – 23 203,5 млн. рублей.
--	--	------------------------	----------	----------	-------	---