

ОТЧЕТ

о реализации государственной программы

«Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2024 годы»

Форма 1

Достижение целевых показателей государственной программы за IV квартал 2021 г. (отчетный период)

№ строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя			Процент выполнения		Причины отклонения от планового значения
			план (год)	план (отчетный период)	факт	от годового значения	от значения отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма 1. Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области							
2	Цель 1.1. Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания населения Свердловской области							
3	Задача 1.1.1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в населенных пунктах Свердловской области							
4	Количество дворовых территорий в населенных пунктах Свердловской области, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства	единиц	6670		6712	100,6		По данным муниципальных образований фактическое значение показателя за 2021 год – 22 дворовые территории, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства. Более того, за счет иных источников финансирования кроме средств, предусмотренных в рамках предоставления субсидии из федерального бюджета на реализацию программ формирования современной городской среды, благоустроено 390 дворовых территорий
5	Количество благоустроенных общественных территорий	единиц	178		178	100,0		По данным муниципальных образований фактическое значение показателя за 2021 год составило 61 обустроенное общественное пространство. Более того, за счет иных источников финансирования кроме средств, предусмотренных в рамках предоставления субсидии из федерального бюджета на реализацию программ формирования современной городской среды, благоустроено 163 общественные территории
6	Доля сетей утилитарного наружного освещения, соответствующего нормативным требованиям, от общего количества сетей утилитарного наружного освещения	процентов	5,2		5,68	109,2		
7	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	единиц	7		8	114,3		В 2021 году завершено благоустройство объектов: – «Бульвар Академика Кикоина» в Новоуральском городском округе; – «Таховский бульвар с прилегающей площадью в центральной части города Заречного» в городском округе Заречный; – «Исторический центр города Сысерть» в Сысертском городском округе; – «Сквер по ул. Малышева города Верхотурье» в городском округе Верхотурский.
8	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году	процентов	8		8	100,0		Прогнозное значение. Расчет фактического значения показателя за 2021 год будет осуществлен Минстроем России до 1 апреля 2022 года
9	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды – выше 50%)	процентов	32		32	100,0		Прогнозное значение. Расчет фактического значения показателя за 2021 год будет осуществлен Минстроем России до 1 апреля 2022 года
10	Количество городов с благоприятной городской средой	единиц	15		15	100,0		Прогнозное значение. Расчет фактического значения показателя за 2021 год будет осуществлен Минстроем России до 1 апреля 2022 года
11	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды	процентов	90,0		100	111,1		Плановое значение показателя установлено в соответствии с паспортом федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», действующим в 2021 году. По отчетной информации муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на отчетную дату значение показателя составило 100%
12	Индекс качества городской среды	балл	186		186	100,0		Прогнозное значение. Расчет фактического значения показателя за 2021 год будет осуществлен Минстроем России до 1 апреля 2022 года
13	Задача 1.1.2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий в населенных пунктах Свердловской области							
14	Количество организованных обучающих мероприятий и общественных обсуждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области	единиц	28		28	100,0		
15	Доля работников жилищно-коммунальной сферы, прошедших повышение квалификации, в общем количестве работников жилищно-коммунальной сферы	процентов	7,1		7,1	100,0		Прогнозное значение. Расчет фактического значения показателя за 2021 год будет осуществлен после 1 февраля 2022 года
16	Численность населения, охваченного мероприятиями по информированию граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства	тысяч человек в год	1661,9		1766,115	106,3		
17	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	процентов	15		26,97	179,8		Плановое значение показателя установлено в соответствии с паспортом федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», действующим в 2021 году. С учетом иных мероприятий общая доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды по состоянию на 31.12.2021 составила 40,6%.
18	Задача 1.1.3. Улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области и							

19	Количество многоквартирных домов Свердловской области, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества	единиц в год	1471	1458	99,1	за 2021 год работы и (или) услуги по капитальному ремонту общего имущества осуществлены в отношении 1458 МКД общей площадью 4866,3 тыс. кв. метров, расположенных на территории 77 муниципальных образований, из них по 81 МКД с формированием фонда капитального ремонта на специальном счете (86,2% от планового значения показателя, собственники помещений в данных МКД обязаны самостоятельно организовать выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества) и по 1377 МКД (100% от планового значения показателя) с формированием фонда капитального ремонта на счете регионального оператора
20	Общая площадь многоквартирных домов Свердловской области, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества	тыс. кв. м	4899,59	4866,3	99,3	за 2021 год работы и (или) услуги по капитальному ремонту общего имущества осуществлены в отношении 1458 МКД общей площадью 4866,3 тыс. кв. метров, расположенных на территории 77 муниципальных образований, из них по 81 МКД с формированием фонда капитального ремонта на специальном счете (86,2% от планового значения показателя, собственники помещений в данных МКД обязаны самостоятельно организовать выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества) и по 1377 МКД (100% от планового значения показателя) с формированием фонда капитального ремонта на счете регионального оператора
21	Количество лифтов в многоквартирных домах, в отношении которых произведены работы по их замене	единиц в год	233	233	100,0	
22	Доля рассмотренных заявок муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на оплату части расходов бюджетов муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, возникающих в связи с софинансированием мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в части замены лифтов, за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	процентов	100	100	100,0	в 2021 году заявки муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на оплату части расходов бюджетов муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, возникающих в связи с софинансированием мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в части замены лифтов, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, не принимались
23	Количество многоквартирных домов Свердловской области, в которых проведены работы по капитальному ремонту общего имущества и по которым часть расходов (неполученных доходов) возмещена юридическим лицам за счет субсидий из областного бюджета, источником которых являются средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	единиц в год	59	59	100,0	в 2021 году в 59 многоквартирных домах, расположенных в 3 муниципальных образованиях (городской округ Верхняя Пышма, городской округ Первоуральск и муниципальное образование "город Екатеринбург"), выполнены работы по замене лифтов, отработавших назначенный срок службы.
24	Подпрограмма 2. Увековечение памяти погибших при защите Отечества					
25	Цель 2.1. Увековечение памяти погибших при защите Отечества					
26	Задача 2.1.1. Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений					
27	Количество невосстановленных воинских захоронения	единиц	127	113	112,4	
28	Количество установленных мемориальных знаков	единиц	6	24	400,0	
29	Задача 2.1.2. Нанесение имен погибших при защите Отечества на мемориальных сооружениях воинских захоронений по месту захоронения					
30	Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения	единиц	0	4	0,0	По итогам 2021 года нанесено 4 имени (за счет средств местного бюджета) погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения