













ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»
за 2024 год

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Разработчик КПМ - Рубцов Алексей Владимирович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 124468f087c2ee79debac4f694f9631c
Владелец: Рубцов Алексей Владимирович
Действителен: с 10.09.2024 по 04.12.2025
Дата подписания: 04.02.2025

Дата утверждения паспорта: 06.02.2025

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.		Заменено водопроводных сетей	ГП, КПМ	Километр/тысяча метров	179,7	X	179,7				Указана прогнозная информация. Стат сборник "Коммунальное хозяйство Свердловской области" по итогам 2024 года ожидается в мае 2025 года
1.2.		Удельный вес протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей	ГП, КПМ	Процент	41,2	X	41,2				Указана прогнозная информация. Стат сборник "Коммунальное хозяйство Свердловской области" по итогам 2024 года ожидается в мае 2025 года
1.3.		Заменено канализационных сетей	ГП, КПМ	Километр/тысяча метров	27,1	X	27,1				Указана прогнозная информация. Стат сборник "Коммунальное хозяйство Свердловской области" по итогам 2024 года ожидается в мае 2025 года
1.4.		Удельный вес протяженности канализационных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности канализационных сетей	ГП, КПМ	Процент	50,1	X	50,1				Указана прогнозная информация. Стат сборник "Коммунальное хозяйство Свердловской области" по итогам 2024 года ожидается в мае 2025 года
1.5.		Удельный вес протяженности тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей	ГП, КПМ	Процент	52,2	X	52,2				Указана прогнозная информация. Стат сборник "Коммунальное хозяйство Свердловской области" по итогам 2024 года ожидается в мае 2025 года
1.6.		Степень износа коммунальной инфраструктуры	ГП, КПМ	Процент	47,01	X	47,01				Указана прогнозная информация. Стат сборник "Коммунальное хозяйство Свердловской области" по итогам 2024 года ожидается в мае 2025 года

1.7.		Количество (доля) рассмотренных заявок муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом от общего количества поступивших соответствующих заявок	ГП, КПМ	Процент	100	100	X				
1.8.		Доля бесхозных объектов, признанных бесхозными на 01.01.2015, в отношении которых установлен собственник	ГП, КПМ	Процент	58,6	64	X				
1.9.		Удовлетворенность населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания	ГП, КПМ	Процент	78	78	X				
1.10.		Количество концессионных соглашений (нарастающим итогом)	ГП, КПМ	Единица	53	53	X				
1.11.		Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении	ГП, КПМ	Километр/тысяча метров	166,7	X	166,7				Указана прогнозная информация. Статсборник "Коммунальное хозяйство Свердловской области" по итогам 2024 года ожидается в мае 2025 года
2.		Создание условий для повышения безопасности проживания населения за счет привлечения инвестиций, направленных на развитие систем и (или) объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов									
2.1.		Число инвестиционных проектов, на реализацию которых предоставлена государственная поддержка	ГП, КПМ	Единица	1	1	X				

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

[illegible]

	План	ГП, КПМ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100
1.8.	Доля бесхозяйных объектов, признанных бесхозяйными на 01.01.2015, в отношении которых установлен собственник, Процент													
	План	ГП, КПМ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	58,6
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	64
1.9.	Удовлетворенность населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания, Процент													
	План	ГП, КПМ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	78
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	78
1.10.	Количество концессионных соглашений (нарастающим итогом), Единица													
	План	ГП, КПМ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	53
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	53
1.11.	Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, Километр:⁠тысяча метров													
	План	ГП, КПМ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	166,7
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	166,7
2.	Создание условий для повышения безопасности проживания населения за счет привлечения инвестиций, направленных на развитие систем и (или) объектов тепло-, водоснабжения и водотведения, а также обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов													
2.1.	Число инвестиционных проектов, на реализацию которых предоставлена государственная поддержка, Единица													
	План	ГП, КПМ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Содействие муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, в реализации мероприятий, направленных на строительство или реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности													
1.1.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 16. (к) Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры"			-	-	-	X		-	-	-	Мокрушина Марина Анатольевна - начальник отдела	Отчет "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2024 № 6/н	В 2024 году завершено строительство водовода от станции 2-го подъема Ежовского водозабора до станции 3-го подъема общей протяженностью 6,497 км. в г. Кировград. Проект реализован в целях модернизации системы водоснабжения на территории Кировградского городского округа для обеспечения населения (18 577 человек) питьевой водой нормативного качества.

1.2.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 17. (в) Оказание поддержки реализации программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области"			-	-	-	X		-	-	-	Мокрушина Марина Анатольевна - начальник отдела	Отчет "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2024 № 6/н	ИМТ выделен: бюджету МО город Алапаевск в целях реализации инвестиционного проекта по строительству системы водоснабжения поселка Нейво- Шайтанский; бюджету ГО Среднеуральск на выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию объекта «Реконструкция очистных сооружений города Среднеуральск. Завершение строительства»; бюджету Артемовского ГО на реализацию 3-го этапа проекта «Реконструкция системы водоснабжения пос. Булаши Артемовского района Свердловской области»; бюджету города Нижний Тагил на реализацию инвестиционного проекта «Котельная, расположенная по адресу: Пригородный район, поселок Черноисточинск, в районе улицы Комсомольская», прочие расходы, связанные с данными работами».
------	---	--	--	---	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---

1.3.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 18. (в) Модернизация систем коммунальной инфраструктуры"			-	-	-	X		-	-	-	Мокрушина Марина Анатольевна - начальник отдела	Отчет "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2024 № 6/н	В 2024 году средства на реализацию мероприятия не предусмотрены.
1.4.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 19. Содействие в организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом"			-	-	-	X		-	-	-	Башкирова Лилия Анатольевна - Заместитель начальника отдела	Отчет "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2024 № 6/н	По состоянию на 31 декабря 2024 года Законом Свердловской области от 7 декабря 2023 года № 128-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» и в соответствии с доведенным лимитом бюджетных обязательств на 2024 год предусмотрены расходы на предоставление ИМТ в размере 1 193 929,0 тыс. рублей. В 2024 году проведено 2 отбора, по результатам которых средства областного бюджета в указанном размере предоставлены 42 муниципальным образованиям. Заключено 73 соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов.

1.5.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 20. Рассмотрение и утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения 500 тыс. человек и более"			-	-	-	X		-	-	-	Белянская Ольга Вячеславовна - Начальник отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Отчет "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2024 № 6/н	Рассмотрено 32 заявления, по результатам рассмотрения утверждено 31 приказ Министерства.
1.6.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 21. Рассмотрение и утверждение нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии"			-	-	-	X		-	-	-	Белянская Ольга Вячеславовна - Начальник отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Отчет "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2024 № 6/н	Рассмотрено 32 заявления, по результатам рассмотрения утверждено 29 приказов Министерства.

1.7.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 22. Организация утверждения инвестиционных программ организаций, контроль за их выполнением, в том числе за достижением в результате реализации мероприятий инвестиционных программ целевых показателей деятельности и плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение"			-	-	-	X		-	-	-	Мокрушина Марина Анатовна - начальник отдела	Отчет "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЙ О ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2024 № 6/н	В 2024 году на утверждение и корректировку поступила 91 инвестиционная программа в сфере водоснабжения и (или) водоотведения: – 76 заявлений на утверждение инвестиционных программ; – 15 заявлений на внесение изменений в утвержденную инвестиционную программу. По итогам рассмотрения инвестиционным программам утверждены 47 инвестиционных программ: – 36 новых инвестиционных программ; – 11 внесенных изменений в утвержденную инвестиционную программу.
------	---	--	--	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	--

1.8.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 23. Подготовка заключений о необходимости представления (об отсутствии необходимости в предоставлении) бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Свердловской области на финансирование непредвиденных расходов и мероприятий, не предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год, на основании решений Правительства Свердловской области"			-	-	-	X		-	-	-	Белянская Ольга Вячеславовна - Начальник отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Отчет "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2024 № 6/н	За 2024 год Министерством подготовлено 56 заключений о необходимости (об отсутствии необходимости) в предоставлении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Свердловской области на финансирование непредвиденных расходов и мероприятий, не предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год, на основании решений Правительства Свердловской области.
1.9.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 24. Контроль за соблюдением порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Свердловской области органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (по распоряжению Губернатора Свердловской области)"			-	-	-	X		-	-	-	Белянская Ольга Вячеславовна - Начальник отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Отчет "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2024 № 6/н	За 2024 год контроль за соблюдением порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Свердловской области органами местного самоуправления муниципальных образований осуществлялся по 32 распоряжениям, на общую сумму 1 204,14 млн. рублей.

1.10.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 25. Организация и проведение мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов"			-	-	-	X		-	-	-	Белянская Ольга Вячеславовна - Начальник отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Отчет "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2024 № 6/н	Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры утверждены в 89 муниципальных образованиях, что составляет 100 процентов от количества муниципальных образований, в которых требуется разработка программ.
1.11.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 26. Осуществление контроля за выполнением производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в том числе за достиганием в результате реализации мероприятий производственных программ плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности"			-	-	-	X		-	-	-	Белянская Ольга Вячеславовна - Начальник отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Отчет "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2024 № 6/н	В 2024 году рассмотрено 242 отчета о выполнении производственных программ. Проведена камеральная проверка по исполнению 242 производственных программ, реализуемых организациями водопроводно-канализационного хозяйства. В рамках контроля за выполнением производственных программ организациям направлены разъяснительные письма по вопросам формирования и отчетности о результатах реализации программ.

1.12.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 27. Осуществление мониторинга показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения"			-	-	-	X		-	-	-	Белянская Ольга Вячеславовна - Начальник отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Отчет "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2024 № 6/н	Согласно статистическому сборнику «Коммунальное хозяйство Свердловской области в 2023 году» Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области на территории Свердловской области располагаются: – 12 734,5 км водопроводных сетей, в том числе 5152,4 км нуждающихся в замене, или 40,5% от общей протяженности водопроводных сетей; – 6994,1 км сетей водоотведения, в том числе 3477,2 км нуждающихся в замене, или 49,7% от общей протяженности водопроводных сетей.
-------	--	--	--	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	---

1.13.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 28. Проведение статистических наблюдений и обработка данных, полученных в результате этих наблюдений в соответствии с официальной федеральной статистической методологией: за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях"			-	-	-	X		-	-	-	Белянская Ольга Вячеславовна - Начальник отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Отчет "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2024 № 6/н	Наблюдение осуществляется ежемесячно в период с 1 июня по 1 ноября текущего года. Данные направляются в Министрой России: на 1 июля 2024 года исх. от 03.07.2024 № 11-05-09/5805; на 1 августа 2024 года исх. от 02.08.2024 № 11-05-09/6808; на 1 сентября 2024 года исх. от 03.09.2024 № 11-05-09/7923; на 1 октября 2024 года исх. от 04.10.2024 № 11-05-04/9022; на 1 ноября 2024 года исх. от 02.11.2024 № 11-05-04/10149.
-------	--	--	--	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	--

1.14.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 29. Проведение статистических наблюдений и обработка данных, полученных в результате этих наблюдений в соответствии с официальной федеральной статистической методологией за работой жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях"			-	-	-	X		-	-	-	Белянская Ольга Вячеславовна - Начальник отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Отчет "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2024 № 6/н	Статистическое наблюдение за работой ЖКХ и объектов энергетики в зимних условиях по форме № 2-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях», утвержденной постановлением Росстата РФ от 23.09.2009 № 206, осуществляется Министерством один раз в год по состоянию на 1 декабря текущего года (исх. от 05.12.2024 № 11-05-04/11202).
-------	--	--	--	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	---

1.15.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 30. Организация и проведение мониторинга своевременного выполнения требований законодательства Российской Федерации и планов мероприятий по подготовке муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и организаций жилищного и коммунального комплексов Свердловской области к отопительному сезону"			-	-	-	X		-	-	-	Белянская Ольга Вячеславовна - Начальник отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Отчет "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2024 № 6/н	В рамках реализации требований распоряжения от 18.06.2024 № 326-РП регулярно проводятся совещания (протоколы от 29.02.2024 № 12, от 22.04.2024 № 22, от 17.06.2024 № 40, от 20.09.2024 № 64, от 31.10.2024 № 77, от 31.10.2024 № 79, от 13.11.2024 № 82, от 17.12.2024 № 97) , в том числе под председательством Первого Заместителя ГСО А.В. Шмыкова (протокол от 13.09.2024 № 77). Вопрос прохождения отопительного периода 2023/2024 года рассмотрен на оперативном совещании ПСО (протокол от 17.01.2024 № 1-ОП). На заседаниях ПСО рассмотрены вопросы об итогах отопительного периода 2023/2024 года и подготовке к отопительному периоду 2024/2025 года (протокол от 11.06.2024 № 19), о готовности жилищно-коммунального комплекса СО к отопительному периоду 2024/2025 года (протокол от 25.09.2024 № 35) и об обеспечении комплексной безопасности на объектах энергетики и ЖКХ в период новогодних и рождественских праздников (протокол от 25.12.2024 № 45).
-------	--	--	--	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	--

1.16.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 31. Анализ результатов опросов населения по критерию «Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами»"			-	-	-	X		-	-	-	Васильева Оксана Александровна - Начальник отдела стратегического развития и аналитического обеспечения Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Отчет "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2024 № 6/н	По итогам 2024 года в целом по региону 78% (при плановом значении – 78%) голосовавших респондентов удовлетворены уровнем организации теплоснабжения, водоснабжения (водоотведения), электроснабжения и газоснабжения.
1.17.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 32. Реализация концессионных соглашений в коммунальной сфере"			-	-	-	X		-	-	-	Белянская Ольга Вячеславовна - Начальник отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Отчет "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2024 № 6/н	Заключено 7 соглашений о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию концессионных соглашений в коммунальной сфере на общую сумму 467 717,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2025 субсидии на реализацию концессионных соглашений из областного бюджета перечислены бюджетам муниципальных образований в полном объеме.

1.18.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 33. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности Свердловской области, в соответствии с концессионными соглашениями"			-	-	-	X		-	-	-	Белянская Ольга Вячеславовна - Начальник отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Отчет "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2024 № 6/н	Плата концедента за 2024 год выплачена в размере 448 314,7 тыс. руб., в том числе: по концессионному соглашению от 05.03.2018 № 10-2018-34 – 135 883,0 тыс. рублей, по концессионному соглашению от 05.03.2018 № 10-2018-35 – 267 273,7 тыс. рублей, по концессионному соглашению от 03.09.2018 № 10-2018-126 – 45 158,0 тыс. рублей. Деятельность, предусмотренная концессионными соглашениями по использованию (эксплуатации) объектов концессионных соглашений осуществляется в соответствии с целями, установленными концессионными соглашениями.
1.19.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 34. Модернизация автоматизированной информационной системы «Региональный портал мониторинга жилищно-коммунального хозяйства в Свердловской области»"			-	-	-	X		-	-	-	Белянская Ольга Вячеславовна - Начальник отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Отчет "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2024 № 6/н	Финансирование мероприятия из областного бюджета в 2024 году не предусмотрено.

1.20.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 35. Проверка заявок концессионера на выплату платы концедента по концессионным соглашениям, заключенным в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, концедентом по которым выступает Свердловская область."			-	-	-	X		-	-	-	Белянская Ольга Вячеславовна - Начальник отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Отчет "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2024 № 6/н	По итогам проведения конкурсных процедур заключен Государственный контракт от 20.05.2024 № 7 на сумму 1 480,0 тыс. рублей. Контракт разбит на 4 этапа (все 4 этапа реализованы). Осуществлена проверка выполненных работ на их соответствие по количеству, комплектности, объему, установленным в описании объекта закупки, направлен Исполнителем подписанный обеими Сторонами экземпляр Акта сдачи-приемки выполненных этапов работ. Произведен расчет в порядке, установленном разделом 2 Контракта, 1 480,0 тыс. рублей оплачено Исполнителем. Информация размещена в ЕИС. Работы оплачены. Контракт закрыт.
-------	---	--	--	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	--

1.21.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 36. (к) Обеспечение мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры"			-	-	-	X		-	-	-	Белянская Ольга Вячеславовна - Начальник отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Отчет "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2024 № 6/н	Между публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» и Правительством СО заключено соглашение от 27.11.2020 № 54/МКИ и реализуется проект по строительству объектов системы водоотведения в г. Ревада «Реконструкция и модернизация очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации городского округа Ревада». Подрядчиком АО «Ротек» ведутся необходимые строительные-монтажные работы. Строительная готовность - 56%
-------	---	--	--	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	---

1.22.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 37. (к) Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий»"			-	-	-	X		-	-	-	Белянская Ольга Вячеславовна - Начальник отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Отчет "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2024 № 6/н	Между публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» и Правительством СО заключено соглашение от 27.11.2020 № 54/МКИ и реализуется проект по строительству объектов системы водоотведения в г. Ревада «Реконструкция и модернизация очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации городского округа Ревада». Подрядчиком АО «Ротек» ведутся необходимые строительно-монтажные работы. Строительная готовность - 56%
1.23.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 38. (к) Реализация муниципальных программ по модернизации коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Свердловской области за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий»"			-	-	-	X		-	-	-	Белянская Ольга Вячеславовна - Начальник отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Отчет "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2024 № 6/н	По итогам 2023 года реализовано 19 мероприятий региональной программы, заменено 36,27 км инженерных сетей. В 2024 году реализовано еще 42 мероприятий, заменено 153,08 км инженерных сетей.

1.24.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 39. (к) Обеспечение реализации муниципальных программ по модернизации коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Свердловской области"			-	-	-	X		-	-	-	Белянская Ольга Вячеславовна - Начальник отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Отчет "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2024 № 6/н	По итогам 2023 года реализовано 19 мероприятий региональной программы, заменено 36,27 км инженерных сетей. В 2024 году реализовано еще 42 мероприятий, заменено 153,08 км инженерных сетей.
1.25.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 40. Передача объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по концессионным соглашениям"			-	-	-	X		-	-	-	Белянская Ольга Вячеславовна - Начальник отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Отчет "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2024 № 6/н	В 2024 году концессионные соглашения в отношении объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований не заключались.

1.26.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 41. Организация утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, с применением установленных плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, контроль за выполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (за исключением таких программ, которые утверждаются в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), в том числе за достижением этими организациями плановых значений показателей надежности объектов теплоснабжения"			-	-	-	X		-	-	-	Мокрушина Марина Анатольевна - начальник отдела	Отчет "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2024 № 6/н	В 2024 году на утверждение и корректировку поступило 42 инвестиционные программы в сфере теплоснабжения: – 29 заявлений на утверждение инвестиционных программ; – 13 заявления на внесение изменений в утвержденную инвестиционную программу. По итогам рассмотрения инвестиционным программам утверждены 16 инвестиционных программ; – 5 новых инвестиционных программ; – 11 внесенных изменений в утвержденную инвестиционную программу.
2.	Создание условий для повышения безопасности проживания населения за счет привлечения инвестиций, направленных на развитие систем и (или) объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов													
2.1.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 42. Рассмотрение и утверждение нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более"			-	-	-	X		-	-	-	Белянская Ольга Вячеславовна - Начальник отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Отчет "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2024 № 6/н	Рассмотрено 47 заявлений, по результатам рассмотрения утверждено 40 приказов Министерства.

2.2.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 42-1. (к) Строительство станции водоподготовки «Южная» в г. Нижний Тагил (I этап строительства) за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета"			-	-	-	X		-	-	-	Белянская Ольга Вячеславовна - Начальник отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Отчет "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2024 № 6/н	Подрядчиком АО «УРАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» ведутся необходимые строительно-монтажные работы. Строительная готовность -14,5%. В соответствии с протоколом заочного голосования президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 20.11.2024 №126пр срок реализации проекта «Строительство станции водоподготовки «Южная» в г. Нижний Тагил (I этап строительства)» продлен до конца 2026 года. С подрядной организацией с АО «УЭСК» заключено дополнительное соглашение от 29.11.2024 № 8 к муниципальному контракту от 22.11.2023 № 74 в части изменения (продления) сроков выполнения строительно-монтажных работ до 31.07.2026.
------	--	--	--	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	--

2.3.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 42-2. (к) Строительство станции водоподготовки «Южная» в г. Нижний Тагил (I этап строительства), осуществляемое с участием средств бюджетных кредитов из федерального бюджета, за счет средств областного бюджета"			-	-	-	X		-	-	-	Белянская Ольга Вячеславовна - Начальник отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Отчет "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2024 № 6/н	Подрядчиком АО «УРАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» ведутся необходимые строительно-монтажные работы. Строительная готовность -14,5%. В соответствии с протоколом заочного голосования президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 20.11.2024 №126пр срок реализации проекта «Строительство станции водоподготовки «Южная» в г. Нижний Тагил (I этап строительства)» продлен до конца 2026 года. С подрядной организацией с АО «УЭСК» заключено дополнительное соглашение от 29.11.2024 № 8 к муниципальному контракту от 22.11.2023 № 74 в части изменения (продления) сроков выполнения строительно-монтажных работ до 31.07.2026.
------	---	--	--	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	--

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	Процент исполнения	Комментарий
---	--	-------------------------	--------------------	-------------

	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:	16 256 954,50	11 574 582,13	11 574 582,13	11 513 795,22	10 759 819,18	66,01	процент исполнения посчитан системой от данных по СБР с учетом внебюджетных источников
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	9 010 237,90	9 010 237,90	9 010 237,90	8 949 451,02	8 795 048,69	97,61	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	8 560 422,20	8 560 422,20	8 560 422,20	8 499 655,41	8 345 254,01	97,49	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	11 080 551,40	11 124 766,43	11 124 766,43	11 063 999,61	9 465 874,24	85,09	
Внебюджетные источники	4 726 587,40	-	-	-	844 150,26	17,86	
Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 16. (к) Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры" (всего), в том числе:	2 821 134,80	2 826 004,68	2 826 004,68	2 825 975,02	2 793 147,62	98,84	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	2 199 162,10	2 199 162,10	2 199 162,10	2 199 132,44	2 166 305,04	98,51	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	2 199 162,10	2 199 162,10	2 199 162,10	2 199 132,44	2 166 305,04	98,51	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	2 821 134,80	2 826 004,68	2 826 004,68	2 825 975,02	2 793 147,62	98,84	кассовое исполнение местного бюджета указано прогнозно. В настоящее время ведется проверка отчетной информации от муниципальных образований
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 17. (к) Оказание поддержки реализации программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области" (всего), в том числе:	508 518,80	508 518,78	508 518,78	502 823,88	502 823,88	98,88	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	468 655,40	468 655,40	468 655,40	462 960,50	462 960,50	98,78	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	468 655,40	468 655,40	468 655,40	462 960,50	462 960,50	98,78	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	508 518,80	508 518,78	508 518,78	502 823,88	502 823,88	98,88	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 19. Содействие в организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом" (всего), в том числе:	1 193 929,00	1 193 929,00	1 193 929,00	1 193 929,00	1 193 929,00	100,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	1 193 929,00	1 193 929,00	1 193 929,00	1 193 929,00	1 193 929,00	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	1 193 929,00	1 193 929,00	1 193 929,00	1 193 929,00	1 193 929,00	100,00	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	1 193 929,00	1 193 929,00	1 193 929,00	1 193 929,00	1 193 929,00	100,00	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		

Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 22. Организация утверждения инвестиционных программ организаций, контроль за их выполнением, в том числе за достижением в результате реализации мероприятий инвестиционных программ целевых показателей деятельности и плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение" (всего), в том числе:	990 000,00	0,00	0,00	0,00	375 235,81	37,90	Информация представлена по итогам проверки отчетов об освоении средств за 6 месяцев 2024 года. Отчеты о выполнении инвестиционных программ направляются в течение 45 дней после окончания отчетного квартала
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	990 000,00	-	-	-	375 235,81	37,90	
Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 32. Реализация концессионных соглашений в коммунальной сфере" (всего), в том числе:	1 646 035,20	1 646 035,20	1 646 035,20	1 646 035,20	745 299,70	45,28	Данные будут скорректированы по мере поступления информации от муниципальных образований
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	467 717,20	467 717,20	467 717,20	467 717,20	467 717,20	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	467 717,20	467 717,20	467 717,20	467 717,20	467 717,20	100,00	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	1 646 035,20	1 646 035,20	1 646 035,20	1 646 035,20	745 299,70	45,28	Данные будут скорректированы по мере поступления информации от муниципальных образований
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 33. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности Свердловской области, в соответствии с концессионными соглашениями" (всего), в том числе:	448 315,70	448 315,70	448 315,70	448 315,61	448 314,68	100,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	448 315,70	448 315,70	448 315,70	448 315,61	448 314,68	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 35. Проверка заявок концессионера на выплату платы концедента по концессионным соглашениям, заключенным в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, концедентом по которым выступает Свердловская область" (всего), в том числе:	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 480,00	1 480,00	98,67	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 480,00	1 480,00	98,67	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 36. (к) Обеспечение мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры" (всего), в том числе:	1 426 587,40	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	799 081,68	56,01	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	600 000,00	55,05	В связи с отставанием от графика производства работ подрядной организацией средства освоены не в полном объеме. Средства местного бюджета будут перенесены на 2025 год.
Внебюджетные источники	336 587,40	-	-	-	199 081,68	59,15	Остаток средств внебюджетных источников запланирован к переносу на 2025 год
Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 37. (к) Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий»" (всего), в том числе:	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	Заявка на получение финансирования направлена в ППК "Фонд развития территорий" в ноябре 2024 года. Средства ППК "Фонд развития территорий не поступили в 2024 году в бюджет Свердловской области. Официальный отказ от перечисления не получен. Средства будут перенесены на 2025 год
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 38. (к) Реализация муниципальных программ по модернизации коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Свердловской области за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий»" (всего), в том числе:	1 631 260,50	1 631 260,50	1 631 260,50	1 600 850,94	1 599 690,94	98,06	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	1 631 260,50	1 631 260,50	1 631 260,50	1 600 850,94	1 599 690,94	98,06	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	1 631 260,50	1 631 260,50	1 631 260,50	1 600 850,94	1 599 690,94	98,06	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	1 631 260,50	1 631 260,50	1 631 260,50	1 600 850,94	1 599 690,94	98,06	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 39. (к) Обеспечение реализации муниципальных программ по модернизации коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Свердловской области" (всего), в том числе:	1 009 902,60	1 049 247,77	1 049 247,77	1 024 615,77	1 024 201,77	97,61	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	872 916,00	872 916,00	872 916,00	848 284,00	847 870,00	97,13	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	872 916,00	872 916,00	872 916,00	848 284,00	847 870,00	97,13	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	1 009 902,60	1 049 247,77	1 049 247,77	1 024 615,77	1 024 201,77	97,61	

Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 41. Организация утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, с применением установленных плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, контроль за выполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (за исключением таких программ, которые утверждаются в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), в том числе за достижением этими организациями плановых значений показателей надежности объектов теплоснабжения" (всего), в том числе:	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	269 832,77	7,94	Информация представлена по итогам проверки отчетов об освоении средств за 6 месяцев 2024 года. Отчеты о выполнении инвестиционных программ направляются в течение 45 дней после окончания отчетного квартала
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	3 400 000,00	-	-	-	269 832,77	7,94	
Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 42-1. (к) Строительство станции водоподготовки «Южная» в г. Нижний Тагил (1 этап строительства) за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета" (всего), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 42-2. (к) Строительство станции водоподготовки «Южная» в г. Нижний Тагил (1 этап строительства), осуществляемое с участием средств бюджетных кредитов из федерального бюджета, за счет средств областного бюджета" (всего), в том числе:	1 059 770,50	1 059 770,50	1 059 770,50	1 059 769,80	1 006 781,33	95,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	1 006 782,00	1 006 782,00	1 006 782,00	1 006 781,33	1 006 781,33	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	1 006 782,00	1 006 782,00	1 006 782,00	1 006 781,33	1 006 781,33	100,00	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	1 059 770,50	1 059 770,50	1 059 770,50	1 059 769,80	1 006 781,33	95,00	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		

5.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование комплекса процессных мероприятий	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Развитие жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (всего)	0,00	0,00	0,00		

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8