

Пояснительная записка
о ходе реализации государственной программы Свердловской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Свердловской области», утвержденной постановлением Правительства
Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП, за 2024 год

Региональный проект (в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»/федерального проекта «Чистая вода») «Чистая вода (Свердловская область)»

Мероприятие (результат) 1 (к) «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения на условиях софинансирования из федерального бюджета»

В 2024 году в рамках федерального проекта «Чистая вода» велась реализация 2 проектов:

«Реконструкция Северо-Волчанского водозаборного узла»;

«Реконструкция системы водоснабжения пос. Буланаш Артемовского района Свердловской области (I и II этапы)».

В части проекта «Реконструкция Северо-Волчанского водозаборного узла»:

Общая стоимость проекта составляет 825 778,5 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2025 кассовое исполнение субсидии 2024 года составляет 100,0%, или 356 820,8 тыс. рублей. Техническая готовность объекта – 51,04%.

В связи с выявленными замечаниями к ПСД, проведением ее корректировки и низкими темпами выполнения работ завершении СМР и вводе объекта в эксплуатацию запланирован до 01.04.2025.

В части проекта «Реконструкция системы водоснабжения пос. Буланаш Артемовского района Свердловской области (I и II этапы)»:

Общая стоимость проекта составляет 226 280,3 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 139 846,5 тыс. рублей, областного бюджета – 10 526,2 тыс. рублей, местного бюджета – 75 907,6 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2025 кассовое исполнение субсидии составляет 133 896,5 тыс. рублей, или 89,0%. Техническая готовность объекта – 98%.

Требуется корректировка проектной документации (тампонач скважины № 8, в данном этапе выполнить невозможно так как скважина действующая, а скважины № 26, 27 не введены в эксплуатацию). Плановая дата завершения работ и получение ЗОС 20.02.2025, планируемый ввод объекта - 28.02.2025.

Все значения целевых показателей 2024 года достигнуты в полном объеме.

Согласно информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области по итогам 2024 года:

– доля населения, обеспеченная качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения – 85,39%;

– доля городского населения, обеспеченная качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения – 89,01%.

Достижение целевого показателя «Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами» составило 13 из 6 объектов.

Региональный проект (в рамках национального проекта «Экология»/федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами») «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Свердловская область)»

Мероприятие (результат) 2 «Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»)»

В 2024 году государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления ТКО в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» не осуществлялась.

Мероприятие (результат) 3 «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в соответствии с условиями и сроками, предусмотренными концессионными соглашениями, в отношении объектов, на которых осуществляются обработка, накопление, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов, концедентом по которым выступает Свердловская область (федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»)»

В 2024 году предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим создание в рамках концессионных соглашений объектов по обращению с ТКО, концедентом по которым выступает Свердловская область, не предусмотрено.

Региональный проект (в рамках национального проекта «Экология»/федерального проекта «Чистый воздух») «Чистый воздух (Свердловская область)»

Мероприятие (результат) 4 «Реконструкция (строительство) газовых котельных в рамках мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух»

В 2024 году средства на реализацию мероприятия не предусмотрены.

Мероприятие (результат) 5 «Перевод частных домовладений с печного отопления на газовое»

В рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология», а также согласно Комплексному плану мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городе Нижний Тагил, утвержденному Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Абрамченко от 31.10.2023 № 13985-П11-ВА (далее – Комплексный план), в 2024 году выполнялась реализация мероприятия по переводу частных домовладений с печного отопления на газовое.

Финансирование мероприятия осуществлялось в рамках государственной программы за счет предоставления субсидии из областного бюджета бюджету города Нижний Тагил для софинансирования расходных обязательств муниципального образования на реализацию мероприятия по переводу частных домовладений с печного отопления на газовое. Общий объем финансирования мероприятия составил 38 030,70 тыс. рублей, в том числе 33 600,00 тыс. рублей средства федерального бюджета, 2529,10 тыс. рублей средства областного бюджета, 1901,60 тыс. рублей средства местного бюджета.

За счет вышеуказанного объема средств в 2024 году было запланировано выполнение работ по газификации 150 домовладений. Кроме того, в 2024 году также было запланировано завершение работ в отношении еще 400 домовладений, начатых в 2023 году.

По результатам выполнения данного мероприятия сложилась экономия средств при оплате фактически выполненных работ, которая позволила обеспечить выполнение мероприятий по газификации в отношении еще 17 частных домовладений.

Таким образом, согласно данным, предоставленным Администрацией города Нижний Тагил, в 2024 году количество частных домовладений, переведенных с угольного или печного отопления на газовое, на территории города Нижний Тагил составило 567 единиц (103% от плана).

Средства субсидии, в соответствии планом кассовых выплат Свердловской области в 2024 году, утвержденным Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Свердловской области бюджету города Нижний Тагил на перевод частных домовладений с печного отопления на газовое от 23.01.2024 № 65751000-1-2024-005, перечислены в бюджет города Нижний Тагил в 100% объеме.

Комплекс процессных мероприятий «Чистая вода»

Мероприятие (результат) 6 (к) «Реализация проектов развития систем водоснабжения, направленных на обеспечение населения Свердловской области качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения»

В 2024 году реализовывались 11 проектов на территории городских округов Богданович, Ивдельский, Каменский, ЗАТО Свободный, Сухой Лог, Талицкий, Тугулымский и Махневского муниципального образования.

Объем затрат на реализацию этих проектов в 2024 году из областного бюджета составляет 499 475,8 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2025 года средства областного бюджета перечислены объеме 499 475,7 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 7 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках инвестиционных программ организаций водопроводно-канализационного хозяйства»

В 2024 году средства на реализацию мероприятия не предусмотрены.

Мероприятие (результат) 8 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках исполнения обязательств концессионеров по концессионным соглашениям»

В 2024 году средства на реализацию мероприятия не предусмотрены.

Мероприятие (результат) 9 «Осуществление мониторинга разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, создание электронной модели систем водоснабжения и водоотведения в Свердловской области»

В 2024 году средства на реализацию мероприятия не предусмотрены.

Комплекс процессных мероприятий «Чистая среда»

Мероприятие (результат) 10 «Актуализация территориальной схемы в сфере обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Свердловской области»

В 2024 году финансирование мероприятия из областного бюджета не предусмотрено.

Мероприятие (результат) 11 «Аттестация межведомственной информационной системы «Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области»

В 2024 году финансирование мероприятия из областного бюджета не предусмотрено.

Мероприятие (результат) 12 «Развитие межведомственной информационной системы «Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Свердловской области»

В 2024 году средства на реализацию мероприятия не предусмотрены.

Мероприятие (результат) 13 «Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов»

В 2024 году предусмотрены субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по обращению с ТКО в объеме 29 008,1 тыс. рублей.

Фактический объем средств областного бюджета, направленный на реализацию мероприятия, составил 28 457,9 тыс. рублей. Освоение средств областного бюджета составило 98,1% в связи с образовавшейся экономией по результатам торгов.

В 2024 году 9 муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области (далее – муниципальные образования) предоставлены субсидии на создание 286 контейнерных площадок.

В результате выполнения мероприятия создано 286 контейнерных площадок, в том числе:

в городском округе Верхотурский – 35;

городском округе Карпинск – 14;

Качканарском городском округе Свердловской области – 15;

Кировградском городском округе – 45;

городском округе Краснотурьинск – 19;

городском округе Красноуральск – 34;

Муниципальном образовании Красноуфимский округ – 10;

Полевском городском округе – 83;

Туринском городском округе – 31.

Мероприятие (результат) 13-1 «Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, возникающих в результате установления льготных тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Свердловской области»

В 2024 году предусмотрены субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по обращению с ТКО в объеме 849 539,7 тыс. рублей.

Постановлением Правительства Свердловской области от 06.06.2024 № 355-ПП утвержден Порядок предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов региональных операторов по обращению с ТКО, возникающих в результате установления льготных тарифов в сфере обращения с ТКО на территории Свердловской области (далее – Порядок).

Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее – Министерство) с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами обществу с ограниченной ответственностью «Компания «РИФЕЙ» (далее – ООО «Компания «РИФЕЙ»)) заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета от 15.08.2024 № 15.

В соответствии с Порядком ООО «Компания «РИФЕЙ» предоставлена из областного бюджета субсидия в размере 849 539,7 тыс. рублей в 2024 году.

Мероприятие (результат) 14 «Предоставление юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов»

В 2024 году средства на реализацию мероприятия не предусмотрены.

Мероприятие (результат) 15 «Реализация мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами»

В 2024 году предусмотрены субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по обращению с ТКО в объеме 6400,0 тыс. рублей.

В соответствии с приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 04.10.2024 № 483 объявлен отбор юридических лиц в срок до 25.10.2024.

28.10.2024 проведен отбор юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, для предоставления субсидий в 2024 году в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

С обществом с ограниченной ответственностью «УралВторПолимер» (далее – ООО «УралВторПолимер») заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета в 2024 году субсидии в целях возмещения части фактически понесенных затрат, связанных с реализацией мероприятия по приобретению оборудования от 30.10.2024 № 24.

В соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 03.10.2024 № 690-ПП, ООО «УралВторПолимер» предоставлена из областного бюджета субсидия в объеме 6400,0 тыс. рублей на возмещение до 80% затрат, связанных с приобретением оборудования для утилизации твердых коммунальных отходов.

Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»

Мероприятие (результат) 16 (к) «Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры»

Для предоставления субсидии на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, Законом Свердловской области от 07.12.2023 № 128-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» в 2024 году распределено между 16 муниципальными образованиями на реализацию 17 инвестиционных проектов 2 199 162,1 тыс. рублей.

Межбюджетные трансферты распределены на реализацию инвестиционных проектов:

по строительству (реконструкции) очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в городах Березовский, Краснотурьинск и Кушва, поселках Белоярский, Красноглинный Серовского городского округа и Восточный Сосьвинского городского округа, селе Байкалово Байкаловского муниципального района Свердловской области;

по строительству очистных сооружений ливневой канализации в городе Заречный;

по строительству котельных городах Богданович, Красноуральск, селах Петрокаменское Горноуральского городского округа и Коркинское Туринского городского округа;

по строительству магистральных водоводов: второй нитки водовода от водозаборных сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище до города Каменска-Уральского (2 этап), трассы водопровода от Северопесчанского месторождения подземных вод до города Краснотурьинска, водовода от станции 2-го подъема Ежовского водозабора до станции 3-го подъема в г. Кировград, строительству системы водоснабжения с. Байкалово Байкаловского муниципального района Свердловской области;

по реконструкции водовода Ду400 мм по Сибирскому тракту от ул. Карьерная до ул. Курганская (пос. Чапаевский) в городе Екатеринбург.

В 2024 году завершено строительство водовода от станции 2-го подъема Ежовского водозабора до станции 3-го подъема общей протяженностью 6,497 км. в г. Кировград. Проект реализован в целях модернизации системы водоснабжения на территории Кировградского городского округа для обеспечения населения (18 577 человек) питьевой водой нормативного качества.

Мероприятие (результат) 17 (к) «Оказание поддержки реализации программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»

В соответствии с поручениями Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева иной межбюджетный трансферт на оказание поддержки реализации программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, выделен

1) бюджету муниципального образования город Алапаевск в целях реализации инвестиционного проекта по строительству системы водоснабжения поселка Нейво-Шайтанский Свердловской области на базе подземных источников водоснабжения для обеспечения надежной системой водоснабжения 1,5 тыс. человек.

Иной межбюджетный трансферт бюджету муниципального образования город Алапаевск в размере 39 690,0 тыс. рублей в 2024 году, 60 428,7 тыс. рублей в 2025 году, 46 365,3 тыс. рублей в 2026 году распределен постановлением Правительства Свердловской области от 25.04.2024 № 276-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 23.01.2020 № 27-ПП «Об утверждении распределения субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области». Администрацией муниципального образования город Алапаевск заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов. В июле 2024 года определена порядная организация на выполнение строительно-монтажных работ. Начаты работы по реализации проекта. В 2024 году объем выполненных работ составил 44 100,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 39 690,0 тыс. рублей.

2) бюджету городского округа Среднеуральск на выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию объекта «Реконструкция очистных сооружений города Среднеуральск. Завершение строительства». В дальнейшем в результате реализации проекта производительность очистных сооружений возрастет до 15 тыс. м³/сутки, снизится сброс загрязняющих веществ в водные объекты, будут создана возможность подключения к системе водоотведения новых жилых домов и объектов социально-культурной сферы.

Иной межбюджетный трансферт бюджету городского округа Среднеуральск в размере 69 988,2 тыс. рублей распределен постановлением Правительства Свердловской области от 29.08.2024 № 564-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 23.01.2020 № 27-ПП «О внесении изменений в распределение иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на оказание поддержки реализации программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 23.01.2020 № 27-ПП».

По состоянию на 01.01.2025 с заключен муниципальный контракт от 09 апреля 2024 года № 0162300052624000007 на выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству объекта капитального строительства «Реконструкция очистных сооружений города Среднеуральска». В соответствии с условием муниципального контракта подрядчику направлены средства в объеме 77 764, 7 тысяч рублей, в том числе средства областного бюджета 69 988,2 тысяч рублей.

3) бюджету Артемовского городского округа на реализацию 3-го этапа проекта «Реконструкция системы водоснабжения пос. Буланаш Артемовского района Свердловской области» иной межбюджетный трансферт в размере 197 962,8 тысяч рублей распределен постановлением Правительства Свердловской области от 30.10.2024 № 766-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 23.01.2020 № 27-ПП «О внесении изменений в распределение иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета

бюджетам муниципальных районов (городских округов) на оказание поддержки реализации программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 23.01.2020 № 27-ПП». Работы выполняются в рамках муниципального контракта № 0362300008623000063 от 23.10.2023 года. На 01.01.2025 работы выполнены на сумму 208 381,98 тыс. рублей, выполненные работы оплачены, в том числе за счет средств областного бюджета. Средства областного бюджета - 197 962,8 тысяч рублей.

4) бюджету города Нижний Тагил на реализация инвестиционного проекта «Котельная, расположенная по адресу: Пригородный район, поселок Черноисточинск, в районе улицы Комсомольская», прочие расходы, связанные с данными работами». Иной межбюджетный трансферт в размере 155 319,5 тысяч рублей распределен постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2024 № 900-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 23.01.2020 № 27-ПП «О внесении изменений в распределение иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на оказание поддержки реализации программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 23.01.2020 № 27-ПП». Строительно-монтажные работы выполняются в рамках муниципального контракта № 154 от 24.12.2024 года, завершение строительства объекта – 2025 год. На 01.01.2025 работы перечислены средства областного бюджета в полном объеме.

Мероприятие (результат) 18 (к) «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры»
В 2024 году средства на реализацию мероприятия не предусмотрены.

Мероприятие (результат) 19 «Содействие в организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом»

По состоянию на 31 декабря 2024 года Законом Свердловской области от 7 декабря 2023 года № 128-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» и в соответствии с доведенным лимитом бюджетных обязательств на 2024 год предусмотрены расходы на предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом для осуществления своевременных расчетов, в том числе по обязательствам муниципальных образований, за природный газ и каменный уголь (далее – иные межбюджетные трансферты) в размере 1 193 929,0 тыс. рублей.

В 2024 году проведено 2 отбора, по результатам которых средства областного бюджета в указанном размере предоставлены 42 муниципальным образованиям.

Заключено 73 соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов.

Целевой показатель исполнен, 100% поступивших заявок рассмотрено.

Процент выполнения мероприятия – 100%.

В соответствии с планом контрольных мероприятий Министерства на 2024 год, утвержденным приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 24.11.2023 № 579 «Об утверждении плана контрольных мероприятий Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области на 2024 год», в целях осуществления контроля за соблюдением муниципальными образованиями условий, целей и порядка предоставления из областного бюджета бюджетам муниципальных образований иных межбюджетных трансфертов на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом проведены проверки в отношении Администраций 4 муниципальных образований.

Нарушения порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов в рамках проведенных контрольных мероприятий не выявлено.

Мероприятие (результат) 20 «Рассмотрение и утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения 500 тыс. человек и более»

Рассмотрено 32 заявления, по результатам рассмотрения утвержден 31 приказ Министерства.

Мероприятие (результат) 21 «Рассмотрение и утверждение нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии»

Рассмотрено 32 заявления, по результатам рассмотрения утверждено 29 приказов Министерства.

Мероприятие (результат) 22 «Организация утверждения инвестиционных программ организаций, контроль за их выполнением, в том числе за достижением в результате реализации мероприятий инвестиционных программ целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение»

В 2024 году на утверждение и корректировку поступила 91 инвестиционная программа в сфере водоснабжения и (или) водоотведения:

- 76 заявлений на утверждение инвестиционных программ;
- 15 заявлений на внесение изменений в утвержденную инвестиционную программу.

По итогам рассмотрения инвестиционным программам утверждены 47 инвестиционных программ:

- 36 новых инвестиционных программ;
- 11 внесенных изменений в утвержденную инвестиционную программу.

Мероприятие (результат) 23 «Подготовка заключений о необходимости представления (об отсутствии необходимости в предоставлении) бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Свердловской области на финансирование непредвиденных расходов и мероприятий, не предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год, на основании решений Правительства Свердловской области»

За 2024 год Министерством подготовлено 56 заключений о необходимости (об отсутствии необходимости) в предоставлении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Свердловской области на финансирование непредвиденных расходов и мероприятий, не предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год, на основании решений Правительства Свердловской области.

Мероприятие (результат) 24 «Контроль за соблюдением порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Свердловской области органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (по распоряжению Губернатора Свердловской области)»

За 2024 год контроль за соблюдением порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Свердловской области органами местного самоуправления муниципальных образований осуществлялся по 32 распоряжениям, на общую сумму 1 204,14 млн. рублей.

Мероприятие (результат) 25 «Организация и проведение мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры утверждены в 89 муниципальных образованиях, что составляет 100 процентов от количества муниципальных образований, в которых требуется разработка программ.

Мероприятие (результат) 26 «Осуществление контроля за выполнением производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в том числе за достигнутыми в результате реализации мероприятий производственных программ плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности»

В 2024 году рассмотрено 242 отчета о выполнении производственных программ.

Проведена камеральная проверка по исполнению 242 производственных программ, реализуемых организациями водопроводно-канализационного хозяйства.

В рамках контроля за выполнением производственных программ организациям направлены разъяснительные письма по вопросам формирования и отчетности о результатах реализации программ.

Мероприятие (результат) 27 «Осуществление мониторинга показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения»

Согласно статистическому сборнику «Коммунальное хозяйство Свердловской области в 2023 году» Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области на территории Свердловской области располагаются:

– 12 734,5 км водопроводных сетей, в том числе 5152,4 км нуждающихся в замене, или 40,5% от общей протяженности водопроводных сетей;

– 6994,1 км сетей водоотведения, в том числе 3477,2 км нуждающихся в замене, или 49,7% от общей протяженности водопроводных сетей.

Мероприятие (результат) 28 «Проведение статистических наблюдений и обработка данных, полученных в результате этих наблюдений в соответствии с официальной федеральной статистической методологией: за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»

Организация и проведение статистического наблюдения за ходом подготовки ЖКХ к работе в зимних условиях осуществляется Министерством в соответствии с постановлением Федеральной службы государственной статистики (далее – Росстат РФ) от 27.02.2006 № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстатом статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области к работе в зимних условиях». Наблюдение осуществляется ежемесячно в период с 1 июня по 1 ноября текущего года. Данные направляются в Минстрой России:

на 1 июля 2024 года исх. от 03.07.2024 № 11-05-09/5805;

на 1 августа 2024 года исх. от 02.08.2024 № 11-05-09/6808;

на 1 сентября 2024 года исх. от 03.09.2024 № 11-05-09/7923;

на 1 октября 2024 года исх. от 04.10.2024 № 11-05-04/9022;

на 1 ноября 2024 года исх. от 02.11.2024 № 11-05-04/10149.

Мероприятие (результат) 29 «Проведение статистических наблюдений и обработка данных, полученных в результате этих наблюдений в соответствии с официальной федеральной статистической методологией за работой жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»

Статистическое наблюдение за работой ЖКХ и объектов энергетики в зимних условиях по форме № 2-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях», утвержденной, постановлением Росстата РФ от 23.09.2009 № 206, осуществляется Министерством один раз в год по состоянию на 1 декабря текущего года (исх. от 05.12.2024 № 11-05-04/11202).

Мероприятие (результат) 30 «Организация и проведение мониторинга своевременного выполнения требований законодательства Российской Федерации и планов мероприятий по подготовке муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и организаций жилищного и коммунального комплексов Свердловской области к отопительному сезону»

Организация оперативного взаимодействия с органами местного самоуправления и юридическими лицами, находящимися на территории Свердловской области, при подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов к отопительному периоду 2024/2025 года осуществляется в рамках распоряжения Правительства Свердловской области от 18.06.2024 № 326-РП «Об итогах отопительного периода 2023/2024 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Свердловской области к работе в отопительный период 2024/2025 года» (далее – распоряжение от 18.06.2024 № 326-РП), а также приказа Министерства от 10.07.2024 № 294 «О подготовке жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, к отопительному периоду 2024/2025 года».

Распоряжением от 18.06.2024 № 326-РП определены основные задачи исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры Свердловской области к отопительному периоду 2024/2025 года, а также ответственные лица.

В рамках реализации требований распоряжения от 18.06.2024 № 326-РП и организации работы по взаимодействию Министерства и органов местного самоуправления муниципальных образований по мониторингу хода подготовки ЖКХ муниципальных образований к отопительному периоду 2024/2025 года и его прохождения регулярно проводятся совещания в режиме видеоконференцсвязи (протоколы совещаний от 29.02.2024 № 12, от 22.04.2024 № 22, от 17.06.2024 № 40, от 20.09.2024 № 64, от 31.10.2024 № 77, от 31.10.2024 № 79, от 13.11.2024 № 82, от 17.12.2024 № 97), в том числе под председательством Первого Заместителя Губернатора Свердловской области А.В. Шмыкова (протокол совещания от 13.09.2024 № 77). Вопрос прохождения отопительного периода 2023/2024 года рассмотрен на оперативном совещании Правительства Свердловской области (протокол от 17.01.2024 № 1-ОП). На заседаниях Правительства Свердловской области рассмотрены вопросы об итогах отопительного периода 2023/2024 года и подготовке к отопительному периоду 2024/2025 года (протокол от 11.06.2024 № 19), о готовности жилищно-коммунального комплекса Свердловской области к отопительному периоду 2024/2025 года (протокол от 25.09.2024 № 35) и об обеспечении комплексной безопасности на объектах энергетики и ЖКХ в период новогодних и рождественских праздников (протокол от 25.12.2024 № 45).

Производятся регулярные выезды в наиболее «проблемные» муниципальные образования по вопросам подготовки к отопительному периоду, для выработки согласованных решений и оказания необходимого содействия.

Мероприятие (результат) 31 «Анализ результатов опросов населения по критерию «Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами»

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 21.04.2014 № 202-УГ «Об оценке населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Свердловской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», на основании предоставляемой Министерством цифрового развития и связи Свердловской области выгрузки данных, Министерством проводится анализ итогов социологических опросов населения по критерию «Удовлетворенность населения жилищно-

коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжение населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения», проведенных на портале «Открытое Правительство Свердловской области».

На вышеуказанном портале граждане в режиме свободного доступа имеют возможность оценить качество предоставляемых коммунальных услуг, а также оставить краткие комментарии о своих претензиях к поставщикам данных услуг.

По итогам 2024 года в целом по региону 78% (при плановом значении – 78%) голосовавших респондентов удовлетворены уровнем организации теплоснабжения, водоснабжения (водоотведения), электроснабжения и газоснабжения.

В целях повышения качества жилищно-коммунальных услуг (далее – ЖКУ) Министерством в адрес муниципальных образований направляются письма о предоставлении сведений о компаниях, оказывающих ЖКУ населению, а также о выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению. Также в адрес муниципальных образований направляются рекомендации о повышении информированности граждан, о возможности голосования на портале «Открытое Правительство Свердловской области». С целью повышения активности граждан в голосовании на официальном сайте Министерства размещена ссылка на портал «Открытое Правительство Свердловской области».

Министерством ежемесячно проводится мониторинг промежуточных результатов опросов с целью оперативного вмешательства при выявлении фактов систематической поставки коммунальных услуг ненадлежащего качества или принятия иных необходимых управленческих решений. Промежуточные результаты проведенных опросов ежемесячно размещаются Министерством на официальном сайте Министерства.

Мероприятие (результат) 32 «Реализация концессионных соглашений в коммунальной сфере»

Заключено 7 соглашений о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию концессионных соглашений в коммунальной сфере на общую сумму 467 717,2 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2025 субсидии на реализацию концессионных соглашений из областного бюджета перечислены бюджетам муниципальных образований в полном объеме.

Мероприятие (результат) 33 «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности Свердловской области, в соответствии с концессионными соглашениями»

Плата концедента за 2024 год выплачена в размере 448 314,7 тыс. руб., в том числе:
по концессионному соглашению от 05.03.2018 № 10-2018-34 – 135 883,0 тыс. рублей.
по концессионному соглашению от 05.03.2018 № 10-2018-35 – 267 273,7 тыс. рублей.
по концессионному соглашению от 03.09.2018 № 10-2018-126 – 45 158,0 тыс. рублей.

Деятельность, предусмотренная концессионными соглашениями по использованию (эксплуатации) объектов концессионных соглашений осуществляется в соответствии с целями, установленными концессионными соглашениями.

Мероприятие (результат) 34 «Модернизация автоматизированной информационной системы «Региональный портал мониторинга жилищно-коммунального хозяйства в Свердловской области»

В 2024 году средства на реализацию мероприятия не предусмотрены.

Мероприятие (результат) 35 «Проверка заявок концессионера на выплату платы концедента по концессионным соглашениям, заключенным в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, концедентом по которым выступает Свердловская область»

Законом от 07.12.2022 № 137-ОЗ на реализацию мероприятия на 2024 год были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 500,0 тыс. рублей.

В целях определения поставщика (подрядчика, исполнителя) проведен открытый конкурс в электронной форме в единой информационной системе «Закупки» (далее – ЕИС «Закупки»). Начальная (максимальная) цена контракта составила 1 500,0 тыс. рублей.

По итогам проведения конкурсных процедур заключен Государственный контракт от 20.05.2024 № 7 «Проверка заявок концессионера на выплату платы концедента по концессионным соглашениям, заключенным в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, концедентом по которым выступает Свердловская область» на сумму 1 480,0 тыс. рублей.

Контракт разбит на 4 этапа (все 4 этапа реализованы). Осуществлена проверка выполненных работ на их соответствие по количеству, комплектности, объему, установленным в описании объекта закупки, направлен Исполнителю подписанный обеими Сторонами экземпляр Акта сдачи-приемки выполненных этапов работ. Произведен расчет в порядке, установленном разделом 2 Контракта, 1 480,0 тыс. рублей оплачено Исполнителю.

Информация размещена в ЕИС. Работы оплачены. Контракт закрыт.

Мероприятие (результат) 36 (к) «Обеспечение мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры» и 37 (к) «Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий»

В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2015 № 1451 «О предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры» Правительством Свердловской области с государственной корпорацией «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»* (далее – Фонд) заключено соглашение и реализуется проект по строительству объектов системы водоотведения в г. Ревда «Реконструкция и модернизация очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации городского округа Ревда» (соглашение заключено от 27.11.2020 № 54/МКИ) (далее – проект).

В рамках реализации проекта на выполнение СМР по строительству котельной, входящей в состав проекта модернизации, в 2019 году участником проекта УМП «Водоканал» заключен договор подряда с обществом с ограниченной ответственностью «ЕЭС-Гарант» на 17 423,0 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме. Котельная введена в эксплуатацию в мае 2021 года.

Вместе с тем, по итогам длительных конкурсных процедур на выполнение СМР по проекту 26 марта 2020 года заключен муниципальный контракт с обществом с ограниченной ответственностью «СК Русград» (далее – ООО «СК Русград») (единственный поставщик) на сумму 1 105 331,29 тыс. рублей. По причине многочисленных нарушений подрядной организацией условий муниципального контракта заказчиком принято решение об одностороннем расторжении. Муниципальный контракт расторгнут 15.11.2021, ООО «СК Русград» включен в реестр недобросовестных подрядных организаций. Кроме того, в отношении ООО «СК Русград» с октября 2021 года введена процедура банкротства.

Дважды проводимые конкурсные процедуры по отбору подрядной организации в декабре 2021 года и январе 2022 года на выполнение СМР признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.

В связи с санкционным давлением на Россию с февраля 2022 года, а также существенным ростом стоимости строительных материалов, заказчиком проанализирована ПСД на предмет необходимости импортозамещения оборудования и комплектующих. Установлено, что ПСД, разработанной обществом с ограниченной ответственностью «Фортекс-Упек», технологический процесс очистки стоков и оборудование станции биологической очистки сточных вод предполагается выполнять в соответствии с технологией обществом с ограниченной

ответственностью «УПЕК» (патент РФ № 2440307 от 20.01.2012 сроком действия до 14.09.2029), а для очистки сточных вод применять оборудование полной комплектной поставки фирмы «ФОРТЕКС-AGS» (Чехия).

В сложившихся в 2022 году геополитических и экономических условиях поставка вышеуказанного оборудования стала невозможна, технология, запатентованная обществом с ограниченной ответственностью «УПЕК», не подлежала замене в Проекте. На основании вышеизложенных факторов с целью соблюдения договорных условий с Фондом принято решение о проведении работ по корректировке проектной документации и выполнении в дальнейшем СМР.

Повторное положительное заключение государственной экспертизы получено только 22.11.2022 года.

Новой ПСД предполагается многоступенчатая очистка хозяйственно-бытовых сточных вод, в том числе двухступенчатая грубая очистка для удаления механических примесей. С целью удаления химических и органических загрязнений предусмотрена биологическая очистка сточных вод с применением четырех параллельных биореакторов. Также предусмотрены установка обеззараживания ультрафиолетовым облучением и механическое обезвоживание осадка избыточного ила на декантерных центрифугах. Для минимизации рисков непоставки иностранного оборудования проектом предусмотрено использование оборудования производства России или стран, дружественных Российской Федерации.

С целью выполнения работ заключен муниципальный контракт с АО «Ротек» (г. Москва) от 30.12.2022 на сумму 2,462 млрд. рублей.

Общая стоимость проекта с учетом построенной газовой котельной, ранее выполненных работ ООО «СК Русград» и заключенного договора с АО «Ротек», увеличилась 2,53 млрд. рублей.

По состоянию на 01.01.2025 АО «Ротек» готовность проекта – 56%.

Ввод объекта в эксплуатацию по договору с Фондом планируется не позднее 27 октября 2025 года.

Эффекты от реализации проекта:

снижение эксплуатационных расходов предприятия за счет платы за негативное воздействие на окружающую среду;

снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод;

снижение объема неочищенных стоков, сбрасываемых в реку Ельчевка;

повышение качества коммунальной услуги для 63 150 человек;

сдерживание роста тарифа для населения.

*В декабре 2022 года государственная корпорация «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» путем объединения создали институт развития – публично-правовая компания «Фонд развития территорий».

Мероприятие (результат) 38 (к) «Реализация муниципальных программ по модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и 39 (к) «Обеспечение реализации муниципальных программ по модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»

В целях выполнения постановления Правительства Российской Федерации от 08.12.2022 № 2253 «Об утверждении Правил предоставления публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 2023–2027 годы и о внесении изменений в Положение

о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации» Министерством разработана региональная программа по модернизации систем коммунальной структуры, которая утверждена постановлением правительства Свердловской области от 30.03.2023 № 209-ПП «Об утверждении региональной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Свердловской области на 2023–2027 годы» (далее – региональная программа по модернизации).

По итогам 2023 года реализовано 19 мероприятий региональной программы, заменено 36,27 км инженерных сетей. В 2024 году реализовано еще 42 мероприятий, заменено 153,08 км инженерных сетей.

В 2023–2024 годы отремонтировано 189,35 км инженерных сетей, в том числе 113,00 км водопроводных сетей, 12,18 км сетей водоотведения и 64,17 км тепловых сетей. Качество предоставляемых услуг улучшится для 697 533 человек, в том числе для 273 210 человек в сфере водоснабжения, для 139 992 человек в сфере водоотведения и для 284 331 человека в сфере теплоснабжения.

На 01.01.2025 работы по региональной программе завершены по всем мероприятиям. Кассовое исполнение по мероприятиям региональной программы составляет 1 853 584,5 тыс. рублей или 99,9%. Неиспользованный остаток средств финансовой поддержки публично-правовой компании «Фонд развития территорий» в размере 1805,9 тыс. рублей подлежит возврату.

Мероприятие (результат) 40 «Передача объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по концессионным соглашениям»

В 2024 году концессионные соглашения в отношении объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований не заключались.

В ГИС «Торги» проведены конкурсы на право заключения концессионных соглашений в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности городского округа Красноуральск (признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие), на право заключения концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности городского округа Красноуральск (признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие), в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Невьянского городского округа (признан несостоявшимся в связи с поступлением менее двух заявок. Единственному участнику предложено предоставить в конкурсную комиссию предложение о заключении концессионного соглашения).

Мероприятие (результат) 41 «Организация утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, с применением установленных плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, контроль за выполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (за исключением таких программ, которые утверждаются в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), в том числе за достижением этими организациями плановых значений показателей надежности объектов теплоснабжения»

В 2024 году на утверждение и корректировку поступило 42 инвестиционные программы в сфере теплоснабжения:

- 29 заявлений на утверждение инвестиционных программ;
- 13 заявление на внесение изменений в утвержденную инвестиционную программу.

По итогам рассмотрения инвестиционным программам утверждены 16 инвестиционных программ:

- 5 новых инвестиционных программ;
- 11 внесений изменений в утвержденную инвестиционную программу.

Мероприятие (результат) 42 «Рассмотрение и утверждение нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более»

Рассмотрено 47 заявлений, по результатам рассмотрения утверждено 40 приказов Министерства.

Мероприятие (результат) 42-1 (к) «Строительство станции водоподготовки «Южная» в г. Нижний Тагил (I этап строительства) за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета» и 42-2 (к) «Строительство станции водоподготовки «Южная» в г. Нижний Тагил (I этап строительства), осуществляемое с участием средств бюджетных кредитов из федерального бюджета, за счет средств областного бюджета»

С целью обеспечения качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения в 2023 году в городе Нижний Тагил начат крупномасштабный проект по строительству станции водоподготовки «Южная» (источник водоснабжения – Черноисточинском водохранилище).

Общая стоимость строительства составляет 7 314 187,4 тыс. рублей. Источником финансирования является бюджетный кредит из федерального бюджета в размере 6 254 417,5 тыс. рублей и средства бюджета Свердловской области – 1 006 781,3 тыс. рублей и города Нижний Тагил – 52 988,5 тыс. рублей (в сумме 1 059 769,8 тыс. рублей предусмотрены на 2024 год).

Требуемая сумма специального казначейского кредита в 2023 году – 6 254 417,5 тыс. рублей согласно заявке Свердловской области одобрена на заседании президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснулина 3 августа 2023 года.

Соглашение о реализации мероприятия подписано Правительством Свердловской области с Минстроем России 11 сентября 2023 года.

Соглашение о предоставлении бюджету Свердловской области бюджетного кредита за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета (специальный казначейский кредит) заключено Министерством финансов Свердловской области с Федеральным казначейством в 2023 году (срок возврата до 2038 года).

Средства специального казначейского кредита поступили в бюджет Свердловской области в полном объеме в ноябре 2023 года.

В целях выполнения СМР в ноябре 2023 года заключен муниципальный контракт с АО «Уральская энергетическая строительная компания» (АО «УЭСК»).

По состоянию на 01.01.2025 подрядчиком полностью завершены и приняты по актам выполненных работ на общую сумму 9 999,39 тыс. рублей 2 из 52 этапов муниципального контракта от 22.11.2023 № 74 с АО «УЭСК». Кассовое освоение средств специального казначейского кредита составляет 58,55% или 3 662 093,23 тыс. руб. Завершение и оплата других этапов работ возможна после проведения корректировки проектно-сметной документации. Предварительная стоимость фактически выполненных строительно-монтажных работ составляет 430,0 млн. рублей, также закуплено оборудование на общую сумму на 2 570,4 млн. руб.

При выполнении работ по устройству фундамента станции водоподготовки «Южная» АО «УЭСК» в пределах площадки строительства выявлены скальные грунты, не определенные при инженерных изысканиях, в связи с чем увеличилась глубина забивки железобетонных буронабивных свай и потребовались дополнительные статические испытания на прочность. Кроме того, при разработке котлована для локальных очистных сооружений обнаружены грунтовые воды (глубина залегания грунтовых вод не соответствует проектной отметке). Выявление не предусмотренных проектно-сметной документацией работ привело к необходимости выполнения дополнительных инженерных изысканий, увеличению нормативной продолжительности строительства отдельных этапов работ, а также их удорожанию.

В целях изменения объемов работ, не учтенных ранее проектно-сметной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы, и технологического оборудования, подлежащего замене в связи с санкционными ограничениями (импортозамещение) ведется корректировка проектно-сметной документации, ориентировочный срок получения положительного заключения сметной стоимости – I квартал 2025 года.

В соответствии с протоколом заочного голосования президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 20.11.2024 №126пр (далее – Протокол президиума (штаба) Правительственной комиссии) срок реализации проекта «Строительство станции водоподготовки «Южная» в г. Нижний Тагил (I этап строительства)» продлен до конца 2026 года. С подрядной организацией с АО «УЭСК» заключено дополнительное соглашение от 29.11.2024 № 8 к муниципальному контракту от 22.11.2023 № 74 в части изменения (продления) сроков выполнения строительно-монтажных работ до 31.07.2026.

Мощность станции водоподготовки «Южная» предусмотрена в объеме 100,0 тыс. м³ в сутки с учетом перспективного увеличения объемов водозабора для целей нового строительства объектов на территории города Нижний Тагил и перевода централизованной системы теплоснабжения на закрытую.

Вновь построенные очистные сооружения позволят населению города получать качественную питьевую воду из источника водоснабжения.

Новая станция позволит обеспечить качественной питьевой водой более 200 тысяч жителей города Нижний Тагил (более 64% от численности населения всего города Нижний Тагил), а также более 100 объектов социальной инфраструктуры (школы, садики, больницы) и основные промышленные предприятия города.

Комплекс процессных мероприятий «Развитие топливно-энергетического комплекса Свердловской области»

Мероприятие (результат) 43 (к) «Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации»

В рамках мероприятия было предусмотрено предоставление субсидий из областного бюджета 4 муниципальным образованиям на реализацию 5 проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации.

По итогам 2024 года:

– заключено 2 соглашения с Ирбитским муниципальным образованием и Невьянским городским округом на предоставление субсидии из областного бюджета (далее – соглашение) по 2 объектам, а также реализовывались 2 соглашения, заключенные в 2023 году с Михайловским муниципальным образованием по 2 объектам и Камышловским городским округом по 1 объекту, на общую сумму субсидии из областного бюджета в размере 389 244,9 тыс. рублей;

– в соответствии с заключенными соглашениями, с учетом установленного порядка предоставления субсидии, из областного бюджета перечислены субсидии в сумме 389 244,9 тыс. рублей (100% от общего объема субсидии).

– получены разрешительные документы на ввод в эксплуатацию по объектам (в том числе ранее строившимся):

1) «Газопровод рабочий поселок Пышма – поселок Первомайский – город Камышлов. II пусковой комплекс, газопровод поселок Первомайский – город Камышлов (1 этап. Строительство газопровода)» общей протяженностью 25,8176 км, создана возможность газификации для 2052 домовладений;

2) «Газоснабжение с. Аракаево, Нижнесергинского района» общей протяженностью 10,9503 км, создана возможность газификации для 205 домовладений;

3) «Газопровод «д. Шарама - д. Урмикеево - д. Уфа-Шигири» общей протяженностью 8,30731 км;

4) «Межпоселковый газопровод с. Черновское-с. Кирга. 1 этап. Межпоселковый газопровод с. Черновское-с. Кирга» общей протяженностью 10,2203 км.

Объект «Межпоселковый газопровод I категории с. Быньги – д. В. Таволги – д. Н. Таволги Невьянского района Свердловской области» является переходящим, в соответствии с заключенным муниципальным контрактом, срок завершения строительно-монтажных работ установлен до 31.05.2025.

Кроме того, при строительстве распределительных сетей также появилась техническая возможность для социальной газификации в ранее негазифицированных населенных пунктах: д. Урмикеево, д. Уфа-Шигири Михайловского муниципального образования и с. Кирга, д. Большая Милькова, д. Нижняя Ирбитского муниципального образования.

С начала реализации государственной программы:

- получены разрешительные документы на ввод в эксплуатацию по 153 объектам газоснабжения протяженностью 1320,80 км (в соответствии с разрешительными документами на ввод в эксплуатацию);

- количество жилых домов (квартир), для которых создана техническая возможность подключения к газораспределительным сетям, составило 36 394 домов (квартир).

Мероприятие (результат) 44 (к) «Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по развитию газификации»

В 2021 году в рамках мероприятия было предусмотрено выделение субсидий из областного бюджета 2 муниципальным образованиям (Туринскому городскому округу и Городскому округу «город Ирбит» Свердловской области) на реализацию 2 мероприятий по развитию газификации.

- Строительство объекта в Туринском городском округе завершено в 2022 году, значение целевого показателя результативности по обеспечению подключения (технологического присоединения) жилых домов (квартир) и иных объектов к сетям газораспределения на 2024 год составило 71 подключение (101,4% от планового значения).

- Строительство объекта «Газоснабжение по улицам Кирова, Карла Маркса, Заозерная, Северная, Береговая, Урицкого, Ленина, пер. Малый, пер. Садовый в муниципальном образовании город Ирбит» завершено, значение целевого показателя результативности по обеспечению подключения (технологического присоединения) жилых домов (квартир) и иных объектов к сетям газораспределения на 2024 год достигнуто в соответствии с плановым значением и составило 256 подключений (100,0% от планового значения).

Мероприятие (результат) 45 (к) «Строительство пункта регазификации сжиженного природного газа на территории Шалинского городского округа»

Общий объем бюджетных ассигнований на 2024 год по мероприятию составил 326 732,9 тыс. рублей. В соответствии с заключенным соглашением субсидия из областного бюджета была перечислена в бюджет Шалинского городского округа в размере 325 752,7 тыс. рублей (100% от общего объема субсидии). По итогам 2024 года на объекте выполнены работы по подготовке площадки под установку оборудования, переустройству подъездной дороги и существующей ВЛ 0,4 кВ, подключению к электрическим сетям в рамках технологического подключения строительной площадки, устройству фундаментных конструкций, а также осуществлена закупка и поставка основного технологического оборудования. Окончание работ и ввод объекта в эксплуатацию запланированы в 2026 году.

Мероприятие (результат) 46 (к) «Строительство автоматической газораспределительной станции в Байкаловском муниципальном районе Свердловской области»

В 2024 году средства на реализацию мероприятия не были предусмотрены.

Мероприятие (результат) 47 «Организация корректировки Генеральной схемы газоснабжения и газификации Свердловской области»

До 2024 года необходимость в корректировке действующей Генеральной схемы газоснабжения и газификации Свердловской области на период до 2028 года и перспективу до 2035 года (далее – генеральная схема) отсутствовала.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.05.2024 № 567 «Об утверждении Правил разработки и реализации схем газоснабжения и газификации субъектов Российской Федерации» уставлены требования о разработке схем расположения объектов газоснабжения по муниципальным образованиям. В связи с чем Министерством в течение 2024 года была организована работа по определению источников финансирования работ по приведению генеральной схемы в соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.

Мероприятие (результат) 48 «Разработка и актуализация региональной программы газификации Свердловской области на среднесрочную перспективу»

Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Свердловской области на 2021–2030 годы (далее – Региональная программа газификации) утверждена Указом Губернатора Свердловской области от 29.12.2021 № 775-УГ.

В 2024 году Министерством велась работа по актуализации Региональной программы газификации. Соответствующие изменения в Региональную программу газификации приняты Указами Губернатора Свердловской области от 30.07.2024 № 326-УГ, от 10.10.2024 № 457-УГ, от 07.11.2024 № 497-УГ.

Мероприятие (результат) 49 «Разработка паспорта газового хозяйства Свердловской области»

Ежегодно по запросу акционерного общества «Газпром» во взаимодействии с ООО «Газпром промгаз» Министерством в целях формирования консолидированного паспорта газового хозяйства Российской Федерации разрабатывается соответствующий паспорт Свердловской области на основе данных, предоставляемых газораспределительными организациями, осуществляющими свою хозяйственную деятельность на территории Свердловской области. Паспорт газового хозяйства по итогам 2023 года разработан в установленный срок.

Мероприятие (результат) 50 «Организация работы по приему и рассмотрению заявлений от организаций, указанных в части первой пункта 1 статьи 3-1 Закона Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций», с выдачей документа, подтверждающего, что организации принадлежат на праве собственности или хозяйственного ведения объекты недвижимого имущества, указанные в подпункте 2 части первой пункта 1 статьи 3-1 Закона Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций»

В отчетном периоде в Министерство на рассмотрение поступило 36 заявлений от организаций, указанных в подпункте 31 пункта 2 статьи 3 и части первой пункта 1 статьи 3-1 Закона Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций» (далее – Закон от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ).

По результатам рассмотрения заявлений выдано 36 справок, подтверждающих соответствие перечней объектов недвижимого имущества, направленных с заявлениями, условию, указанному в подпункте 31 пункта 2 статьи 3 или подпункте 2 части первой пункта 1 статьи 3-1 Закона от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ.

Мероприятие (результат) 50-1 «Субсидия государственному унитарному предприятию Свердловской области «Газовые сети» в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности»

Принято постановление Правительства Свердловской области от 13.06.2024 № 380-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из областного бюджета государственному унитарному предприятию Свердловской области «Газовые сети» на возмещение затрат на эксплуатацию газовых сетей».

Мероприятие (результат) 51 «Оптимизация процедуры подключения к электрическим сетям»

В отчетном периоде 2024 года организована работа по достижению показателей целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям», установленных распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации».

Мероприятие (результат) 52 «Модернизация информационной системы «Региональный портал по технологическому присоединению к электрическим сетям, к сетям газораспределения, к системам теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения»

В декабре 2017 года по заданию Министерства разработана информационная система «Региональный портал по технологическому присоединению к электрическим сетям, к сетям газораспределения, к системам теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» (seti.midural.ru) (далее – информационная система).

Информационная система предназначена для повышения эффективности управления процессом технологического присоединения к сетям, расположенным на территории Свердловской области.

Постановлением Правительства Свердловской области от 10.08.2018 № 509-ПП «Об информационной системе «Региональный портал по технологическому присоединению к электрическим сетям, к сетям газораспределения, к системам теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, расположенным на территории Свердловской области» информационная система введена в эксплуатацию.

В отчетном периоде 2024 между Министерством и ООО «Компания Экстрим про» заключены государственные контракты от 09.09.2024 № 16 и от 02.12.2024 № 27 на модернизацию информационной системы.

По результатам исполнения государственных контрактов выполнены работы по:

- 1) разработке новой функциональности информационной системы в части обеспечения возможности использования машиночитаемых доверенностей;
- 2) созданию электронного сервиса выбора сетевой организации с целью подключения (технологического присоединения) в виде iFrame компонента для использования на сторонних сайтах;
- 3) сопровождению системы (консультирование пользователей, устранение нештатных ситуаций и последствий пользовательских ошибок, сервисное обслуживание, мониторинг изменений законодательства);
- 4) проектированию и реализации единой базы данных адресов;
- 5) унификации, нормализации и обогащению информации об адресах в единой базе данных;
- 6) обеспечению возможности формирования проектов пообъектного и сводного планов графиков газификации.

Обязательства сторон, предусмотренные государственными контрактами, исполнены сторонами в полном объеме.

Мероприятие (результат) 53 «Участие в организации выполнения мероприятий гражданской обороны в режиме повседневной деятельности, режиме повышенной готовности и в чрезвычайном режиме по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных со стихийными бедствиями, отказами систем жизнеобеспечения или авариями на объектах повышенной опасности»

Представители Министерства приняли участие в тренировках и учениях по гражданской обороне, согласно утвержденному плану, в том числе:

– 05-06.03.2024 в командно-штабном учении с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов обеспечения безаварийного пропуска паводков, а также защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от ландшафтных (природных) пожаров в 2024 году;

– 04–05.06.2024 в антитеррористическом учении, направленном на отработку действий по пресечению террористического акта и ликвидации его последствий на Рефтинской ГРЭС;

– 18.09.2024 в инструкторско-методическом занятии по вопросам антитеррористической защищенности;

– 04.10.2024 в практическом занятии на станции обеззараживания техники (филиал автобусные перевозки, АП №2 – г. Екатеринбург);

– 03-04.10.2024 в штабной тренировке по ликвидации чрезвычайной ситуации на Белоярской атомной станции;

– 20.11.2024 в деловой игре на территории Свердловской области при применении обычных средств поражения по объектам энергетического комплекса.

Мероприятие (результат) 54 «Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди работников отрасли»

27 сентября 2024 года на территории Государственного автономного профессионального учреждения Свердловской области «Екатеринбургский энергетический техникум» по адресу: город Екатеринбург, ул. Умельцев, дом 1, состоялся конкурс профессионального мастерства «Славим человека труда!» в номинации «Лучший электромонтер по релейной защите и автоматике»

В конкурсе приняло участие 5 команд, представляющих крупнейшие электросетевые организации, осуществляющих свою деятельность на территории Свердловской области, а также команда учащихся техникума.

Мероприятие (результат) 55 «Участие в организации и проведении проверок готовности региональных предприятий электроэнергетического комплекса к работе в отопительный зимний период»

Действующий в период 2012–2017 годов порядок проведения проверок готовности к ОЗП в рамках Положения о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в ОЗП, утвержденный решением Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) от 06.07.2012 № 10, утратил силу.

В рамках совершенствования системы контроля и оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон Правительством Российской Федерации принято постановление от 10 мая 2017 года № 543 «О порядке оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон и проведения мониторинга риска нарушения работы субъектов электроэнергетики в сфере электроэнергетики», утверждающее Правила оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, вступившие в силу с 01.07.2018 (далее – правила).

Данные правила установили новый порядок проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства высшим классом номинального напряжения 110 кВ и выше и (или) объектами по производству электрической энергии суммарной установленной мощностью

25 МВт и более, в том числе объектами по производству электрической энергии, функционирующими в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии к работе в отопительный сезон.

Оценка готовности указанных субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон осуществляется Министерством энергетики Российской Федерации (далее – Минэнерго России) с учетом принципов риск-ориентированной модели на основании методики, утвержденной приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 1233 «Об утверждении методики проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон» (зарегистрирован в Минюсте России 13 февраля 2018 года № 50026).

Таким образом, вопрос проведения проверок готовности к осенне-зимним периодам относится к компетенции Минэнерго России.

Вместе с тем, правила не распространяются на субъекты электроэнергетики, владеющие объектами электросетевого хозяйства высшим классом номинального напряжения ниже 110 кВ, объектами по производству электроэнергии суммарной мощностью менее 25 МВт.

Согласно ответа на обращение Министерства, поступившего от заместителя руководителя Уральского управления Ростехнадзора Ф.К. Волкова от 27.07.2018 № 13-00-08/203, у работников Ростехнадзора отсутствуют основания для участия в комиссиях по проведению проверок готовности к очередному отопительному сезону с участием предприятий (организаций), владеющих объектами электросетевого хозяйства напряжением ниже 110 кВ и объектами электроэнергетики мощностью до 25 МВт.

В связи с фактическим отказом Уральского управления Ростехнадзора от участия в комиссиях, проведение вышеуказанных проверок Министерством не представляется возможным.

Мероприятие (результат) 56 «Организация работы Штаба по безопасности энергоснабжения потребителей Свердловской области»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 28.07.2008 № 769 в Министерстве создан Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Свердловской области, который на постоянной основе осуществляет мониторинг работы субъектов электроэнергетики в Свердловской области. В состав штаба входят представители Министерства, системного оператора, объектов генерации, электросетевых и газовых компаний, Управления МЧС России по Свердловской области, Уральского управления Ростехнадзора.

По итогам 2024 года издано 36 решений Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Свердловской области.

Мероприятие (результат) 57 «Мониторинг хода категорирования объектов и наличия паспортов безопасности у субъектов топливно-энергетического комплекса на территории Свердловской области»

На основании мониторинга, проведенного Министерством, по состоянию на 01.01.2025 мероприятия по категорированию проведены на 429 объектах ТЭК, включенных в перечень объектов ТЭК, подлежащих категорированию на территории Свердловской области.

По категориям и степени опасности объекты ТЭК распределены следующим образом:

«Средняя» категория опасности – 13 объектов;

«Низкая» категория опасности – 203 объекта;

Категория опасности «не присвоена» – 213 объектов.

Оформлены паспорта безопасности на 334 объекта ТЭК с присвоенной категорией опасности (100%).

Мероприятие (результат) 59 «Участие в разработке и реализации мероприятий по профилактике терроризма на объектах топливно-энергетического комплекса Свердловской области»

В рамках работы Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Свердловской области изданы решения Штаба, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов ТЭК, обеспечение информационного обмена, в случае чрезвычайных ситуаций, а также организацию режима повышенной готовности работы оборудования объектов энергетики в период праздничных дней, а также особых и значимых событий.

Мероприятие (результат) 60 «Работа в рамках межведомственной комиссии по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Свердловской области»

Выполнение мероприятия завершено в части создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Свердловской области. Министерство принимает участие в работе межведомственной комиссии, созданной Правительством Свердловской области, по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Свердловской области.

В отчетном периоде заседания межведомственной комиссии не проводились.

Мероприятие (результат) 61 «Работа по повышению доходного потенциала Свердловской области»

В течение 2024 года межведомственные комиссии с привлечением руководителей (собственников) убыточных организаций в целях выработки рекомендаций по переводу этих организаций в категорию безубыточных (прибыльных), а также представителей крупнейших налогоплательщиков, имеющих негативные тенденции по снижению перечислений по налогу на прибыль организаций в областной бюджет, не проводились.

Предложений о проведении межведомственных комиссий от заинтересованных сторон не поступало. Информация об организациях, имеющих недоимку по налогам и сборам более 1 млн. рублей по состоянию на 31.12.2024, не поступала.

Мероприятие (результат) 62 «Формирование ежеквартальной отчетности о динамике задолженности бюджетных потребителей перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов в Министерство энергетики Российской Федерации»

На основании письма Заместителя Министра энергетики Российской Федерации В.М. Кравченко от 03.02.2015 № ВК-855/09 «О контроле показателей платежной дисциплины» Министерство в период 2015–2016 годов формировало и направляло в адрес Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России ежеквартальную информацию о динамике задолженности бюджетных потребителей, финансируемых за счет средств бюджетов соответствующих уровней, перед крупнейшими поставщиками топливно-энергетических ресурсов.

Общая задолженность таких потребителей по состоянию на 01.01.2017 составила 900 550 тыс. рублей, в том числе электрическая энергия 444 627 тыс. рублей, тепловая энергия 446 094 тыс. рублей, природный газ 9829 тыс. рублей.

Поручение снято с контроля в 2017 году.

Мероприятие (результат) 63 «Работа с кадровым резервом отрасли, включая проведение специальных семинаров, Уральского молодежного энергетического форума, выдвижение перспективных работников отрасли на участие в президентской программе подготовки управленческих кадров»

В 2024 году учащимися Государственного автономного профессионального учреждения Свердловской области «Екатеринбургский энергетический техникум» принято участие в конкурсе профессионального мастерства «Славим человека труда!» в номинации «Лучший электромонтер по релейной защите и автоматике», прошедшем 27 сентября 2024 года.

Мероприятие (результат) 64 «Рассмотрение и согласование проектов инвестиционных программ территориальных сетевых организаций, расположенных на территории Свердловской области, которые подлежат утверждению Министерством энергетики Российской Федерации»

В 2024 году на рассмотрение и согласование поступило 4 инвестиционных программы территориальных сетевых организаций, которые подлежат утверждению Министерством энергетики Российской Федерации.

Мероприятие (результат) 65 «Организация утверждения инвестиционных программ и изменений в инвестиционные программы субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются Правительством Свердловской области и контролируются Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»

В 2024 году на утверждение и корректировку поступило 17 инвестиционных программ субъектов электроэнергетики.

По итогам рассмотрения инвестиционным программам утверждены 15 инвестиционных программ.

Мероприятие (результат) 66 «Осуществление контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются Правительством Свердловской области и контролируются Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»

Ежеквартально Министерством осуществляется мониторинг реализации инвестиционных программ посредством анализа ежеквартальных и годовых отчетов, представляемых регулируемыми организациями в установленные Порядком сроки по формам, утвержденным приказами Министерства, а также проведением выездных и документарных проверок.

За 2024 год проведено 19 выездных проверок. Проверено 19 организаций с 31 инвестиционными программами.

В сфере электроснабжения: 4 организации с 4 инвестиционными программами.

В сфере ТКО: 3 организации с 3 инвестиционными программами.

В сфере водоснабжения и водоотведения: 7 организаций с 11 инвестиционными программами.

В сфере теплоснабжения: 5 организаций с 11 инвестиционными программами.

В сфере газоснабжения: 2 организации (одна внепланово) с 2 программами газоснабжения.

По результатам проверки составлены акты.

Комплекс процессных мероприятий «Повышение благоустройства жилищного фонда Свердловской области и создание благоприятной среды проживания граждан»

Мероприятие (результат) 67 «Сбор и направление в федеральный орган исполнительной власти данных годовой формы федерального статистического наблюдения № 12-ПУ «Сведения по похоронному обслуживанию» (ежегодно)»

В соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 12-ПУ «Сведения по похоронному обслуживанию» срок представления данных за 2024 год до 15.03.2025. Представление отчетной формы запланировано в установленные сроки.

Мероприятие (результат) 68 «Мониторинг эффективности предоставления налоговых льгот по налогу на имущество организаций, предоставленных Законом Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций» жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья»

Проведена оценка эффективности налоговых расходов в 2023 году организациями в соответствии с региональным налоговым законодательством по федеральной методике. Получателями налогового расхода (полное освобождение от налогообложения по налогу на имущество организаций жилищно-строительных кооператив (далее – ЖСК) и товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ)) являются 2 организации, в денежном выражении сумма составила 4638 тыс. рублей.

Проведена оценка предоставления в 2023 году налоговых льгот по налогу на имущество организаций, предоставленных Законом Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций», ТСЖ.

Кроме того, проведена оценка эффективности налоговых льгот (полное освобождение от налогообложения по налогу на имущество организаций ЖСК и ТСЖ) по критерию востребованности налогоплательщиками предоставленных налоговых льгот. За последние 5 лет налоговой льготой воспользовались в среднем 3 ТСЖ и ЖСК.

Анализ эффективности налоговых расходов выявил, что льгота (полное освобождение от налогообложения по налогу на имущество организаций ЖСК и ТСЖ) востребована. Предоставление льготы эффективно, обеспечивает снижение бремени населения по оплате жилищных услуг, стимулы к созданию ЖСК и ТСЖ, формированию ответственного собственника и реализации разнообразия форм управления МКД, обеспечивает условия функционирования рынка жилищно-коммунальных услуг.

Произведен расчет прогнозного значения предоставления налоговых льгот (полное освобождение от налогообложения по налогу на имущество организаций ЖСК и ТСЖ) на 2024–2027 года включительно в денежном выражении. При подготовке прогноза применен коэффициент роста к предыдущему периоду.

Мероприятие (результат) 69 «Обеспечение предоставления сведений (сбор, анализ, свод) о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства (форма федерального статистического наблюдения № 22 «ЖКХ реформа»)»

Осуществлён сравнительный анализ формы федерального статистического наблюдения № 22-ЖКХ (реформа), утвержденной приказом Росстата от 10.07.2015 № 305 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минстроем России федерального статистического наблюдения за ходом реформы в жилищно-коммунальной сфере» (далее – форма № 22-ЖКХ (реформа), с формой, размещенной в автоматизированной информационной системе мониторинга жилищно-коммунального хозяйства Минстроя России АСМ ЖКХ.

Откорректирована форма запроса информации по форме № 22-ЖКХ (реформа), направляемого в муниципальные образования и подготовлены рекомендации по заполнению формы в соответствии с результатами сравнительного анализа.

В адрес муниципальных образований направлены запросы о предоставлении информации по состоянию на 01.01.2024 (за 2 полугодие 2023 года) и по состоянию на 01.07.2024 (за 1 полугодие 2024 года) и рекомендации по заполнению формы № 22-ЖКХ (реформа).

В течение 2024 года обеспечено представление запрашиваемой информации из 89 муниципальных образований. Произведен анализ представленных сведений и необходимая корректировка полученной информации.

Подготовлена и направлена в установленный срок в Минстрой России сводная информация по Свердловской области о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства по форме № 22 ЖКХ (реформа) по состоянию на 01.01.2024 и по состоянию на 01.07.2024, в том числе путем размещения информации в автоматизированной информационной системе мониторинга жилищно-коммунального хозяйства Минстроя России АСМ ЖКХ.

Отчеты Минстроем России проверены и приняты.

Мероприятие (результат) 70 «Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги»

Законом Свердловской области от 7 декабря 2023 года № 128-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» на данное мероприятие предусмотрены средства областного бюджета в объеме 339 807,2 тыс. рублей.

В рамках мероприятия в Министерство от 36 муниципальных образований поступили на рассмотрение заявки на предоставление субвенций, по результатам рассмотрения которых местным бюджетам 36 муниципальных образований перечислены средства в размере 339 764,1 тыс. рублей.

Указанные средства направлены на погашение задолженности 128 исполнителей коммунальных услуг перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, дополнительно перечислены средства 16 исполнителям коммунальных услуг, что привело к превышению планового значения целевого показателя и составило 114,3%. Мера социальной поддержки предоставлена 820 249 гражданам (итоговые цифры будут после получения и сведения годовых отчетов от муниципальных образований).

Мероприятие (результат) 71 «Сбор, анализ, обработка, расчет и свод данных для утверждения областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференцированной по муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области»

Дважды в течение года получены и обработаны ответы на запросы в 89 муниципальных образованиях о предоставлении информации для расчета областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2024 год: данные проверены на предмет полноты представления и достоверности (указанные тарифы, нормативы сверены с утвержденными, в информации нескольких муниципальных образований показатели исправлены), проверена правильность формирования расчетных показателей. Все показатели занесены в унифицированную таблицу, в результате рассчитаны областные стандарты по всем 89 муниципальным образованиям. Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг дифференцированы по отдельным муниципальным образованиям, установлены в зависимости от стоимости коммунальных услуг в отопительный и межотопительный период и от наличия либо отсутствия обязанности у собственников жилых помещений уплачивать взнос на капитальный ремонт.

Подготовлены проекты постановлений Правительства Свердловской области с пояснительными записками, сформированы обосновывающие документы. Процедура согласования проектов постановлений проведена в установленном порядке с соблюдением сроков. Областной стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2024 год, вступивший в силу с 01.01.2024, утвержден постановлением Правительства Свердловской области от 22.02.2024 № 114-ПП. Областной стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2024 год, вступивший в силу с 01.07.2024, утвержден постановлением Правительства Свердловской области от 15.08.2024 № 534-ПП.

Областной стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг – основной показатель для расчета субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, по имеющейся информации за период с января по сентябрь 2024 года 92 377 человек в Свердловской области получили субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 1 149 496,8 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 72 «Разработка мер, направленных на улучшение финансового состояния организаций жилищно-коммунального комплекса Свердловской области»

В целях повышения качества и надежности жилищно-коммунальных услуг в рамках мониторинга выполнения мероприятий по исполнению п. 3.3 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 27.07.2014

№ ДК-П9-127пр в соответствии с методическими рекомендациями по установлению показателей эффективности управления государственными и муниципальными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере ЖКХ, утвержденными приказом Минэкономразвития России и Минстроя России от 07.07.2014 № 373/пр/428, проведен анализ оценки эффективности управления муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере ЖКХ (всего по 128 муниципальным унитарным предприятиям).

Мероприятие (результат) 73 «Правовое сопровождение вопросов, связанных с экономикой, тарифной политикой и реформированием жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»

Разработаны и приняты 7 постановлений Правительства Свердловской области:

от 22.02.2024 № 114-ПП «Об областном стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2024 год»;

от 29.02.2024 № 132-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 23.01.2020 № 27-ПП «Об утверждении распределения субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области»;

от 30.05.2024 № 336-ПП «Об утверждении изменений распределения субвенций на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги на 2024 год, утвержденного Законом Свердловской области от 7 декабря 2023 года № 128-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»;

от 30.05.2024 № 337-ПП «О внесении изменения в Порядок предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, утвержденный Постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1539-ПП»;

от 15.08.2024 № 534-ПП «Об областном стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2024 год»;

от 19.09.2024 № 636-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 16.02.2023 № 113-ПП «О предоставлении субсидии из областного бюджета юридическим лицам на возмещение затрат по приобретению топливно-энергетических ресурсов, понесенных при выполнении работ, оказании услуг, в целях обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения потребителей»;

от 19.12.2024 № 900-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 23.01.2020 № 27-ПП «Об утверждении распределения субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области».

В целях реализации мероприятия разработаны и приняты:

– 2 приказа Министерства об отборе (дополнительном отборе) заявок муниципальных образований на предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 2024 году (от 09.01.2024 № 2 и от 08.11.2024 № 657);

– 4 приказа Министерства о проведении проверок соблюдения муниципальными образованияами условий, целей и порядка предоставления из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, иных межбюджетных трансфертов на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом (от 26.01.2024 № 35, от 20.03.2024 № 146, от 19.06.2024 № 254 и от 17.09.2024 № 431).

В целях реализации мероприятия разработан и принят приказ Министерства от 08.02.2024 № 65 «Об отсутствии потребности в неиспользованном остатке субвенции».

Мероприятие (результат) 74 «Осуществление мониторинга кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами»

Мониторинг кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов по данным муниципальных образований осуществляется в ежеквартальном (по данным бухгалтерской отчетности) и ежемесячном режиме (до 15 числа месяца, следующего за отчетным).

Кроме этого, организован оперативный мониторинг по данным основных поставщиков топливно-энергетических ресурсов. Оперативные сведения предоставляются в еженедельном режиме. На основании собранных данных проводится анализ, готовятся доклады и аналитические записки о ситуации по погашению задолженности за топливно-энергетические ресурсы.

По данным проводимого мониторинга просроченная задолженность ресурсоснабжающих организаций в муниципальных образованиях Свердловской области перед основными поставщиками топливно-энергетических ресурсов (газ, электроэнергия, уголь) по состоянию на 01.01.2025 года по сравнению с данными на 01.01.2024 снизилась на 2,2% или на 177,3 млн. рублей и составила 7886,7 млн. рублей.

Мероприятие (результат) 75 «Разработка комплекса мер по снижению кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций за топливно-энергетические ресурсы, организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, задолженности собственников и нанимателей жилых помещений по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»

Комплекс мер по снижению кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций за топливно-энергетические ресурсы организаций включает в себя: укрепление платежной дисциплины потребителей топливно-энергетических ресурсов, повышение собираемости платежей, решение вопросов тарифной политики, разработку и реализацию технических мероприятий на территориях наиболее «проблемных» муниципальных образований, заключение соглашений по передаче в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление.

Кроме этого, в целях оказания содействия органам местного самоуправления в вопросах погашения задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы Правительство Свердловской области совместно с Министерством проводит рабочие совещания, на которых оперативно рассматриваются возникающие проблемы и варианты их разрешения. В 2024 году в рамках организованной работы проведено 8 совещаний по вопросам погашения задолженности организаций ЖКХ перед основными поставщиками ТЭР, на которых заслушаны главы 19 муниципальных образований и рассмотрена деятельность 33 предприятий ЖКХ.

Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Свердловской области»

Мероприятие (результат) 76 «Составление, оформление и анализ топливно-энергетического баланса Свердловской области»

Сбор, анализ и прогнозирование показателей топливно-энергетического баланса Свердловской области был осуществлен ГБУ СО «Институт развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения им. Н.И. Данилова» в рамках выполнения государственного задания.

Мероприятие (результат) 77 (к) «Модернизация региональной информационно-аналитической подсистемы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

В 2024 году средства на реализацию мероприятия не предусмотрены.

Распоряжением Правительства Свердловской области от 26.03.2024 № 134-РП внесены изменения в график подключения исполнительных органов государственной власти Свердловской области, государственных учреждений Свердловской области и муниципальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных образований к региональной информационно-аналитической системе в области энергосбережения Свердловской области «Матрица РесурсСбережения», утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 17.03.2021 № 112-РП.

Мероприятие (результат) 78 «Развитие институциональных механизмов стимулирования энергосбережения (заключение целевых соглашений, развитие системы энергосервисных контрактов)»

С целью вовлечения частных инвестиций в решение вопросов повышения экономической и энергетической эффективности объектов инженерной инфраструктуры муниципальных образований с 2016 года Министерством организована работа по стимулированию использования механизмов реализации энергосервисных контрактов в сфере ЖКХ.

В рамках проводимой работы приказами Министерства ежегодно утверждается перечень пилотных муниципальных образований по внедрению механизмов реализации энергосервисных контрактов в сфере ЖКХ.

В 2024 году утвержден перечень пилотных территорий на очередной финансовый год. В перечень пилотных территорий на 2025 год вошли 9 муниципальных образований, которым учтен повышающий коэффициент при расчете расходных полномочий на 2025 год.

С пилотными муниципальными образованиями заключены соглашения.

Мероприятие (результат) 79 «Организация сбора, анализа и оценки схем теплоснабжения поселений, городских округов»

Реализация мероприятия осуществляется ГБУ СО «Институт развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения им. Н.И. Данилова» в установленном порядке.

Мероприятие (результат) 80 «Определение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»

Утверждено 9 приказов Министерства об утверждении плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности.

Мероприятие (результат) 81 «Определение системы мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов Свердловской области»

В рамках предоставленных полномочий по определению системы мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов в соответствии с Правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации Правительством Свердловской области, в 2012 году была инициирована реализация пилотных проектов повышения энергетической эффективности систем теплоснабжения городских округов с учетом разработки схем теплоснабжения. Пилотные территории были определены по итогам анализа данных статистики технологических нарушений на объектах теплоснабжения,

статистики жалоб потребителей на нарушение качества услуг по теплоснабжению, объема просроченной задолженности предприятий жилищно-коммунальной сферы за потребленные энергетические ресурсы. Их перечень утвержден Распоряжением Правительства Свердловской области от 28.11.2012 № 2377-РП «Об организации разработки схем теплоснабжения муниципальных образований в Свердловской области». Разработан план мероприятий по реализации данного распоряжения.

В период с 2014 по 2016 годы пилотным муниципальным образованиям были оказаны меры государственной поддержки и форме предоставления субсидии на реализацию проектов по реконструкции, модернизации и строительству объектов систем теплоснабжения в соответствии с утвержденными схемами теплоснабжения.

В отчетном периоде работа в рамках мероприятия не осуществлялась.

Мероприятие (результат) 82 «Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Свердловской области»

В рамках государственного задания за счет средств областного бюджета ГБУ СО «Институт развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения им. Н.И. Данилова» осуществляет повышение квалификации сотрудников бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства.

Актуализирована методологическая база в части лекционных, презентационных и раздаточных материалов. На постоянной основе осуществляется ведение социальных сетей: средств массовой информации – 6 публикаций (репосты).

Ведется распространение в средствах массовой информации тематических теле- и радиопередач, информационно-просветительских программ о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В 2024 году опубликовано 259 материалов.

Мероприятие (результат) 83 «Предоставление премий Губернатора Свердловской области в сфере энергосбережения»

В 2024 году средства на реализацию мероприятия не предусмотрены.

Мероприятие (результат) 84 «Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме»

В 2024 году средства на реализацию мероприятия не предусмотрены.

Мероприятие (результат) 85 «Реализация муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»

В 2024 году 21 муниципальному образованию предоставлены субсидии из областного бюджета на реализацию муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в размере 448,5 млн рублей. Софинансирование за счет средств местных бюджетов составило 36,7 млн рублей. За счет указанных средств профинансировано:

- 1) 4 проекта, направленных на техническое перевооружение, реконструкцию и модернизацию источников теплоснабжения и тепловых пунктов;
- 2) 4 проекта модернизации тепловых сетей в 3 муниципальных образованиях общей протяженностью 1,5 км;
- 3) 5 проектов по модернизации и реконструкции сетей водоснабжения протяженностью 3,2 км;
- 4) 12 проектов по модернизации систем и объектов наружного освещения, предусматривающих замену 2 тысяч светильников уличного освещения на светодиодные, а также замену 44,7 км линий электропередач на СИП;
- 5) строительство 3 газовых котельных общей мощностью 45 МВт.

В 2024 году завершается строительство блочно-модульной котельной мощностью 32,5 МВт в г. Волчанск и котельной в с. Яр, Талицкого района. Начато строительство блочно-модульной газовой котельной по адресу г. Тавда, ул. Лермонтова, 110/1;

б) осуществлена закупка современного, энергетически эффективного котельного оборудования для 13 котельных городского округа Верхотурский, а также приобретены мобильные тепловые пункты для трех населенных пунктов муниципального образования Красноуфимский округ и населенных пунктов городского округа Верхотурский.

За счет реализации указанных мероприятий и проектов надежность и качество жилищно-коммунальных услуг будут улучшены для 198,9 тысячи жителей Свердловской области.

Кроме того, экономический эффект, который планируется достичь за счет реализации указанных мероприятия в натуральном выражении составляет 6 670 т.у.т. в год, в стоимостном 145 млн рублей в год.

Кассовое исполнение по мероприятию по итогам 2024 году составило 448 522,3 тысяч рублей (85% от распределенного объема). В результате реализации мероприятия сложилась экономия по итогам конкурсных процедур в размере 920 805,88 рублей. Не освоено 76 394 501,44 рублей, в том числе:

1) 49 527 500,00 рублей – субсидия Белоярскому городскому округу на строительство блочной газовой котельной с. Косулино. Администрации Белоярского городского округа отказано в перечислении субсидии по причине нарушения порядка предоставления субсидии. Заключение муниципального контракта на реализацию мероприятия, финансируемого за счет субсидии, в нарушение подпункта 6 пункта 24 Порядка осуществлено Администрацией без передачи полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Департаменту государственных закупок Свердловской области в порядке, установленном Правительством Свердловской области. Соглашение расторгнуто;

2) 18 171 200,00 рублей – субсидия Невьянскому городскому округу. Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы уличного освещения Невьянского городского округа. Администрацией не представлен пакет документов для перечисления субсидии. В частности, не обеспечено заключение муниципального контракта в текущем финансовом году, а также подтверждение оплаты доли местного бюджета. Соглашение расторгнуто;

3) 8 695 801,44 рублей – субсидии городскому округу Верхотурский на мероприятие по модернизации уличного освещения (удорожание). Администрацией городского округа Верхотурский не обеспечено заключение дополнительного соглашения к муниципальному контракту на модернизацию уличного освещения. В связи с чем обязательства МО, как и основания для перечисления субсидии отсутствовали.

Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование механизмов развития жилищно-коммунального хозяйства в Свердловской области»

Мероприятие (результат) 86 «Организация рассмотрения обращений граждан по вопросам, входящим в компетенцию Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»

За 2024 год в Министерство поступило 1874 обращения.

По всем обращениям даны разъяснения в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Обращения (жалобы) объективно и всесторонне рассмотрены. Заявителям представлены разъяснения, либо обращения (жалобы) направлены в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении (жалобе) вопросов. Заявители уведомлены при переадресации их обращений (жалоб).

Мероприятие (результат) 87 «Обеспечение организационной деятельности Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области по вопросам приема граждан в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области»

В 2024 году организовано и проведено 12 Дней Министерств, в том числе проведены рабочие совещания в администрациях городских округов и посещение объектов благоустройства:

23.01.2024 Камышловский городской округ;
 13.02.2024 городской округ Ревда;
 05.03.2024 городской округ Рефтинский;
 22.04.2024 Волчанский городской округ;
 06.06.2024 Талицкий городской округ;
 18.06.2024 Волчанский городской округ;
 15.07.2024 Талицкий городской округ;
 28.08.2024 Волчанский городской округ;
 18.09.2024 Асбестовский городской округ;
 16.10.2024 Новоуральский городской округ;
 06.11.2024 Асбестовский городской округ;
 11.12.2024 Шалинский городской округ.

Мероприятие (результат) 88 «Контроль за исполнением и реализацией государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2023 № 622-ПП «Об утверждении Порядка разработки, определения сроков реализации и формирования государственных программ Свердловской области» Министерством на постоянной основе ведется контроль за исполнением и реализацией государственной программы.

Мероприятие (результат) 89 «Рассмотрение и согласование проектов генеральных планов и схем территориального планирования муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»

В 2024 году на рассмотрение в Министерство поступило 45 проектов генеральных планов и схем территориального планирования. Все поступившие проекты рассмотрены, из них Министерством согласованы без замечаний – 27, отправлены на доработку с замечаниями – 18.

Мероприятие (результат) 90 «Рассмотрение инвестиционных проектов в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»

Информация об инвестиционных проектах рассматривается Министерством в рамках соответствующих порядков предоставления и распределения межбюджетных трансфертов, утвержденных государственной программой.

По итогам 2024 года доля рассмотренных инвестиционных проектов в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в общем объеме проектов, поступивших в Министерство, составила 100%.

Мероприятие (результат) 91 «Мониторинг документов стратегического планирования»

Министерством на постоянной основе организован мониторинг документов стратегического планирования. Корректировка государственных программ в целях их приведения в соответствие приоритетам социально-экономического развития, определенным указами Президента Российской Федерации, основам государственной политики регионального развития Российской Федерации, региональным проектами, обеспечивающим достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, отраслевым документам стратегического планирования Российской Федерации, государственным программам Российской Федерации, приоритетным направлениям, проектам

и программам стратегического развития Российской Федерации, приоритетным региональным проектам (программам), стратегиям социально-экономического развития макрорегионов, Стратегии социально-экономического развития Свердловской области, отраслевым и межотраслевым стратегиям Свердловской области, Плану мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области и иным документам, осуществляется в установленном порядке при необходимости.

Мероприятие (результат) 92 «Повышение прозрачности информации о деятельности организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства для потребителей, инвесторов и контролирующих органов»

В рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» поставщики информации (ресурсоснабжающие организации, органы государственной власти субъекта РФ, органы местного самоуправления, иные поставщики информации) обязаны размещать в ГИС ЖКХ информацию, предусмотренную приказом Минкомсвязи России и Минстроя России от 29.02.2016 № 74/114/пр «Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» (до 01.09.2024) и приказом Минстроя России от 07.02.2024 № 79/пр «Об установлении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, обязательное размещение которой предусмотрено Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», а также вышеуказанным Федеральным законом.

Все необходимые организационно-методические мероприятия на территории Свердловской области выполнены.

Вопросы, возникающие в рамках данной работы у представителей органов местного самоуправления и иных поставщиков информации, направляются Министерством для получения разъяснений в адрес Минстроя России и акционерного общества «Оператор информационной системы».

В целях анализа размещения информации Министерством проводится мониторинг хода наполнения муниципальными образованиями ГИС ЖКХ.

Мероприятие (результат) 93 «Оказание услуг (выполнение работ) государственными учреждениями»

В рамках Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета государственному бюджетному или автономному учреждению Свердловской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 28.12.2023 № 046001-2024, ГБУ СО «Институт развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения им. Н.И. Данилова» направлена субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в следующих размерах:

- 1) в 2024 году 44 955 200 рублей по коду БК 046 0505 4640713000 611;
- 2) в 2025 году 47 515 400 рублей по коду БК 046 0505 4640713000 611;
- 3) в 2026 году 49 336 000 рублей по коду БК 046 0505 4640713000 611.

На 01.01.2025 года субсидия перечислена в полном объеме.

Мероприятие (результат) 93-1 «Укрепление материально-технической базы государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Институт развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения им. Н.И. Данилова»

В 2024 году средства субсидии 6122,00 тыс. руб. направлены ГБУ СО «Институт развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения им. Н.И. Данилова».

В 2025 году запланировано приобретение транспортного средства (легкового автомобиля), приобретение комплекса серверного оборудования и комплекса программного обеспечения для виртуализации серверов (кластера виртуализации).

Мероприятие (результат) 94 «Организация работы по вопросам чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

В 2024 году представителями Министерства, входящими в состав службы коммунально-технического обеспечения принято участие в 6 практических мероприятиях, направленных на усиление постоянной готовности вышеуказанных указанных спасательных служб.

В 2025 году реализация мероприятий государственной программы будет осуществляться в рамках региональных проектов «Чистый воздух (Свердловская область)», Модернизация коммунальной инфраструктуры (Свердловская область)», «Экономика замкнутого цикла (Свердловская область)», ведомственных проектов «Чистая среда на территории Свердловской области», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области», «Развитие топливно-энергетического комплекса на территории Свердловской области», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Свердловской области» и комплексов процессных мероприятий «Чистая вода», «Чистая среда», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области», «Развитие топливно-энергетического комплекса Свердловской области», «Повышение благоустройства жилищного фонда Свердловской области и создание благоприятной среды проживания граждан», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Свердловской области» и «Совершенствование механизмов развития жилищно-коммунального хозяйства в Свердловской области».

Общий объем финансирования мероприятий государственной программы в 2024 году составил 18 572 745,4 тыс. рублей (60,2 % от планового уровня). При этом финансирование мероприятий из средств федерального и областного бюджетов составило 12 311 376,5 тыс. рублей (97,5 % от планового уровня).

Информация о достижении показателей по итогам 2024 года приведена в разделе 1 «Сведения о достижении показателей» в ГИИС «Электронный бюджет».